

ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ข้อมูล ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2568 - 31 มีนาคม 2569

องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

1.ยุทธศาสตร์ ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะ

1.1 กลยุทธ์ที่ 1.1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ก่อสร้าง ปรับปรุง ต่อเติม ซ่อมแซม หรือบำรุงรักษา ทั้งการสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และบริการสาธารณะให้ได้มาตรฐานและทั่วถึงครอบคลุมทุกพื้นที่

(1) แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น จากโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ อนุมัติ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)		ระยะเวลาดำเนินงาน		ความก้าวหน้าการดำเนินงาน (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มี.ค. 2569)			หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงานหรือ ผลสัมฤทธิ์ของ โครงการ/กิจกรรม	ปัญหา/ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ
				เบิกจ่าย	คงเหลือ	ตามแผน ดำเนินงาน	ดำเนินการ จริง	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ			
1	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมต่อกถนนคอนกรีตเดิม ซอย 13/1 บ้านหนองदान หมู่ที่ 1 (ข้อบัญญัติฯ ปี 69 หน้า 106/122)	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 193 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 772 ตารางเมตร	509,600	-	509,600	มิ.ย. - ก.ย. 69	-	/	-	-	กองช่าง	ยังไม่ได้ดำเนินการ	รอรายได้เข้ามาให้เพียงพอในการดำเนินงาน
2	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมต่อกถนนคอนกรีตเดิม ถนนหัวฝาย-ไร่แม่ฟ้าหลวง ซอย 5/5 บ้านหนองदान หมู่ที่ 1 (ข้อบัญญัติฯ ปี 69 หน้า 107/122)	ปริมาณงาน ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 53 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 212 ตารางเมตร	149,800	-	149,800	พ.ค. - ก.ค. 69	-	/	-	-	กองช่าง	ยังไม่ได้ดำเนินการ	รอรายได้เข้ามาให้เพียงพอในการดำเนินงาน

ลำดับ	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น จากโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ อนุมัติ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)		ระยะเวลาดำเนินงาน		ความก้าวหน้าการดำเนินงาน (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มี.ค. 2569)			หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงานหรือ ผลสัมฤทธิ์ของ โครงการ/กิจกรรม	ปัญหา/ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ
				เบิกจ่าย	คงเหลือ	ตามแผน ดำเนินงาน	ดำเนินการ จริง	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ			
3	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยสวัสดิ์ ถนนหัวฝาย-ไร่แม่ฟ้าหลวง บ้านหนองดำน หมู่ที่ 1 (ข้อบัญญัติฯ ปี 69 หน้า 108/122)	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 157 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 628 ตารางเมตร	429,600	-	429,600	พ.ค. - ก.ค. 69	-	/	-	-	กองช่าง	ยังไม่ได้ดำเนินการ	รอรายได้เข้ามาให้เพียงพอในการดำเนินงาน
4	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กหน้าบ้านร.ต.ท.กิตติศักดิ์ เทพนันท์ ถึงบ้านนายถวิล จ๊ะสิงห์ ถนนบ้านป่ายางมนใหม่-บ้านป่ายางมน บ้านป่ายางมน หมู่ที่ 2 (ข้อบัญญัติฯ ปี 69 หน้า 109/122)	ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดปากรางกว้าง 0.30 เมตร ลึก 0.30 เมตร ยาว 178 เมตร	624,500	-	624,500	มิ.ย. - ก.ย. 69	-	/	-	-	กองช่าง	ยังไม่ได้ดำเนินการ	รอรายได้เข้ามาให้เพียงพอในการดำเนินงาน
5	โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณหน้าบ้านนายโสภณ นามชื่อ บ้านป่ายางมน หมู่ที่ 2 (ข้อบัญญัติฯ ปี 69 หน้า 171/22)	วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.60 เมตร ยาว 5 เมตร	60,000	-	60,000	ม.ค. - ก.พ. 69	-	/	-	-	กองช่าง	ยังไม่ได้ดำเนินการ	รอรายได้เข้ามาให้เพียงพอในการดำเนินงาน
6	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 1 บ้านป่าบัง หมู่ที่ 3 (ข้อบัญญัติฯ ปี 69 หน้า 109/122)	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดปากรางกว้าง 0.30 เมตร ลึก 0.30 เมตร ยาว 45 เมตร	159,000	-	159,000	ก.พ. - เม.ย. 69	-	/	-	-	กองช่าง	ยังไม่ได้ดำเนินการ	รอรายได้เข้ามาให้เพียงพอในการดำเนินงาน

ลำดับ	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น จากโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ อนุมัติ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)		ระยะเวลาดำเนินงาน		ความก้าวหน้าการดำเนินงาน (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มี.ค. 2569)			หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงานหรือ ผลสัมฤทธิ์ของ โครงการ/กิจกรรม	ปัญหา/ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ
				เบิกจ่าย	คงเหลือ	ตามแผน ดำเนินงาน	ดำเนินการ จริง	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ			
7	โครงการวางท่อระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสาย บ้านป่าบง หมู่ที่ 3 (ข้อบัญญัติฯ ปี 69 หน้า 110/122)	วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริม เหล็ก ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.80 เมตร ยาว 25 เมตร	199,900	-	199,900	ก.พ. - เม.ย. 69	-	/	-	-	กองช่าง	ยังไม่ได้ดำเนินการ	รอรายได้เข้า มาให้เพียงพอ ในการ ดำเนินงาน
8	โครงการปรับปรุงถนน คอนกรีตเสริมเหล็กพร้อม ก่อสร้างวางระบายน้ำคอนกรีต เสริมเหล็ก ซอย 8 บ้านป่าบง หมู่ที่ 3 (ข้อบัญญัติฯ ปี 69 หน้า 112/122)	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 62 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ มีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่ น้อยกว่า 248 ตารางเมตร	429,000	-	429,000	มิ.ย. - ก.ย. 69	-	/	-	-	กองช่าง	ยังไม่ได้ดำเนินการ	รอรายได้เข้า มาให้เพียงพอ ในการ ดำเนินงาน
9	โครงการปรับปรุงประตูละ บายน้ำ ซอย 5 บ้านป่าบง หมู่ที่ 3 (ข้อบัญญัติฯ ปี 69 หน้า 112/122)	ปรับปรุงประตูระบายน้ำ ขนาด บานประตู กว้าง 0.40 เมตร ความสูง 1.70 เมตร	46,000	42,700	3,300	พ.ย. - ธ.ค. 68	ธ.ค. 68 - ม.ค. 69	-	-	/	กองช่าง	ปรับปรุงประตูระบาย น้ำ ขนาดบานประตู กว้าง 0.40 เมตร ความสูง 1.70 เมตร	ไม่มี
10	โครงการปรับปรุงประตูละ บายน้ำ บริเวณข้างสะพาน ห้วยบวกซอน บ้านป่าบง หมู่ที่ 3 (ข้อบัญญัติฯ ปี 69 หน้า 113/122)	ปรับปรุงประตูระบายน้ำ ขนาด บานประตู กว้าง 0.80 เมตร ความสูง 1.20 เมตร	51,000	47,400	3,600	พ.ย. - ธ.ค. 68	ธ.ค. 68 - ม.ค. 69	-	-	/	กองช่าง	ปรับปรุงประตูระบาย น้ำ ขนาดบานประตู กว้าง 0.80 เมตร ความสูง 1.20 เมตร	ไม่มี

ลำดับ	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น จากโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ อนุมัติ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)		ระยะเวลาดำเนินงาน		ความก้าวหน้าการดำเนินงาน (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มี.ค. 2569)			หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงานหรือ ผลสัมฤทธิ์ของ โครงการ/กิจกรรม	ปัญหา/ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ
				เบิกจ่าย	คงเหลือ	ตามแผน ดำเนินงาน	ดำเนินการ จริง	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ			
11	โครงการปรับปรุงถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสาย บ้านป่าจั่ว-หนองด่าน จำนวน 2 จุด บ้านป่าจั่ว หมู่ที่ 4	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 2 จุด ดังนี้ จุดที่ 1 ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 30 เมตร หนา 0.15 เมตร จุดที่ 2 ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 30 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี พื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็ก รวม 2 จุด ใกล้เคียงกว่า 240 ตารางเมตร	248,000	-	248,000	พ.ค. - ก.ค. 69	-	/	-	-	กองช่าง	ยังไม่ได้ดำเนินการ	รอรายได้เข้า มาให้เพียงพอ ในการ ดำเนินงาน
	(ข้อบัญญัติฯ ปี 69 หน้า 113/122)												
12	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก ซอย 1 ถนนทุ่งสัน รวม ต่อจากถนนคอนกรีตเดิม บ้านป่ายางมนใหม่ หมู่ที่ 5	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 32 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี พื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อย กว่า 128 ตารางเมตร	99,700	-	99,700	พ.ค. - ก.ค. 69	-	/	-	-	กองช่าง	ยังไม่ได้ดำเนินการ	รอรายได้เข้า มาให้เพียงพอ ในการ ดำเนินงาน
	(ข้อบัญญัติฯ ปี 69 หน้า 107/122)												
13	โครงการก่อสร้างรางระบาย น้ำคอนกรีตเสริม หอย 10/2 บ้านป่ายางมนใหม่ หมู่ที่ 5	ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีต เสริมเหล็ก ขนาดปากรางกว้าง 0.30 เมตร ลึก 0.30 เมตร ยาว 169 เมตร	611,900	-	611,900	มิ.ย. - ก.ย. 69	-	/	-	-	กองช่าง	ยังไม่ได้ดำเนินการ	รอรายได้เข้า มาให้เพียงพอ ในการ ดำเนินงาน
	(ข้อบัญญัติฯ ปี 69 หน้า 108/122)												

ลำดับ	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น จากโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ อนุมัติ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)		ระยะเวลาดำเนินงาน		ความก้าวหน้าการดำเนินงาน (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มี.ค. 2569)			หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงานหรือ ผลสัมฤทธิ์ของ โครงการ/กิจกรรม	ปัญหา/ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ
				เบิกจ่าย	คงเหลือ	ตามแผน ดำเนินงาน	ดำเนินการ จริง	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ			
14	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนหัวฝาย-ไร่แม่ฟ้าหลวง ซอย 1/1 บ้านหนองด่าน หมู่ที่ 1 รหัสสายทางหลวงท้องถิ่น ชร.ถ.53-049 ตำบลรอบเวียง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนหัวฝาย-ไร่แม่ฟ้าหลวง ซอย 1/1 บ้านหนองด่าน หมู่ที่ 1 รหัสสายทางหลวงท้องถิ่น ชร.ถ.53-049 ตำบลรอบเวียง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย ปริมาณงาน ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ความยาว 195.00 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 780.00 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย	602,000	561,000	41,000	ต.ค. 68 - ก.พ. 69	พ.ย. 68 - ก.พ.69	-	-	/	กองช่าง	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ความยาว 195.00 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 780.00 ตารางเมตร	
รวม			4,220,000	651,100	3,568,900	-	-	-	-	-			

(งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจฯ 2569)

ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ข้อมูล ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2568 - 31 มีนาคม 2569

องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

ศาล

2.1 กลยุทธ์ที่ 2.1 ส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาอาชีพ ให้แก่ ประชาชน กลุ่มอาชีพ กลุ่มวิสาหกิจชุมชน กลุ่มองค์กรในท้องถิ่น รวมถึงกลุ่มผู้สูงอายุและผู้พิการ ให้เกิดการสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้กับตนเองและชุมชน

(1) แผนงาน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณอนุมัติ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)		ระยะเวลาดำเนินงาน		ความก้าวหน้าการดำเนินงาน (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มี.ค. 2569)			หน่วยงานที่รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงานหรือผลสัมฤทธิ์ของโครงการ/กิจกรรม	ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
				เบิกจ่าย	คงเหลือ	ตามแผนดำเนินงาน	ดำเนินการจริง	ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ			
1	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมการฝึกอาชีพและโอกาสในการสร้างรายได้	1.จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้เกี่ยวกับงานคหกรรม 2.สาธิตและฝึกปฏิบัติงานด้านคหกรรม 3.ผู้เข้าร่วมโครงการและร่วมกิจกรรมเป็นกลุ่มสตรีและประชาชนทั่วไปในพื้นที่เขตรับผิดชอบ อบต.รอบเวียง จำนวน 55 คน	20,000	-	20,000	มี.ค. - มี.ย. 69	-	ü	-	-	สำนักปลัด	เตรียมดำเนินการในเดือน ก.ค. 2569	ไม่มี
รวม			20,000	-	-	-		-	-	-		-	-

ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ข้อมูล ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2568 - 31 มีนาคม 2569

องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว และการเกษตร

2.2 กลยุทธ์ที่ 2.3 ส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาด้านการท่องเที่ยว แหล่งท่องเที่ยว อย่างเป็นรูปธรรม

(1) แผนงาน การศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับ	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณอนุมัติ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)		ระยะเวลาดำเนินงาน		ความก้าวหน้าการดำเนินงาน (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มี.ค. 2569)			หน่วยงานที่รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงานหรือผลสัมฤทธิ์ของโครงการ/กิจกรรม	ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
				เบิกจ่าย	คงเหลือ	ตามแผนดำเนินงาน	ดำเนินการจริง	ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ			
1	โครงการอนุรักษ์ ฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยว	อนุรักษ์ ฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยวหาดเชียงราย ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ อบต.รอบเวียง	10,000	-	10,000	พ.ค.. 69 -ส.ค. 69	-	/	-	-	สำนักปลัด	-	-
รวม			10,000	-	10,000	-	-	-	-	-			

ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ข้อมูล ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2568 - 31 มีนาคม 2569

องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว และการเกษตร

2.2 กลยุทธ์ที่ 2.4 ส่งเสริมสนับสนุนการสร้างมูลค่าเพิ่มและพัฒนาคุณภาพของผลผลิตสินค้าทางการเกษตร

(1) แผนงาน การเกษตร

ลำดับ	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น จากโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ อนุมัติ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)		ระยะเวลาดำเนินงาน		ความก้าวหน้าการดำเนินงาน (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มี.ค. 2569)			หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงานหรือ ผลสัมฤทธิ์ของ โครงการ/กิจกรรม	ปัญหา/อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ
				เบิกจ่าย	คงเหลือ	ตามแผน ดำเนินงาน	ดำเนินการ จริง	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ			
1	โครงการช่วยเหลือประชาชน ตามอำนาจหน้าที่ด้านสา ธารณภัยกรณีการให้ความ ช่วยเหลือเกษตรกรผู้มีรายได น้อย	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการให้ความ ช่วยเหลือผู้ประกอบการอาชีพเกษตรกรราย ย่อยและได้ขึ้นทะเบียนเกษตรกรหรือ สมาชิกในครัวเรือนของผู้ที่อยู่ในทะเบียน เกษตรกรของกรมส่งเสริมการเกษตร หรือผู้มีรายชื่อนอยู่ในทะเบียนผู้เลี้ยงสัตว์ ของกรมปศุสัตว์หรือทะเบียนผู้เพาะเลี้ยง สัตว์น้ำของกรมประมง ให้การช่วยเหลือ เกษตรกรที่ประสบปัญหาในเรื่องของ พืชผลการเกษตร การสนับสนุนอุปกรณ์ เครื่องใช้ในการปรับปรุงแหล่งน้ำหรือการ เยียวยาพืชผลทางการเกษตร เป็นต้น กลุ่มเป้าหมาย ประชาชนในพื้นที่ อบต. รอบเวียง จำนวน 5 หมู่บ้าน	10,000	-	10,000	ต.ค.. 68 -ก.ย. 69	-	/	-	-	สำนัก ปลัด	ยังไม่ได้ดำเนินการ	จะดำเนินการช่วง ระหว่างเดือน ต.ค. 68 - ก.ย. 69 (ช่วยเหลือกรณีพื้นที่ เสียหายหลังเกิดภัยฯ)
รวม			10,000	-	10,000	-	-	-	-	-			

ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ข้อมูล ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2568 - 31 มีนาคม 2569

องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ประเพณีวัฒนธรรม และการสาธารณสุข

3.1 กลยุทธ์ที่ 3.1 ส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาศึกษาทั้งในระบบ นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัยให้ได้ตามมาตรฐานคุณภาพการศึกษา

(1) แผนงาน การศึกษา

ลำดับ	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น จากโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ อนุมัติ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)		ระยะเวลาดำเนินงาน		ความก้าวหน้าการดำเนินงาน (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มี.ค. 2569)			หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงานหรือ ผลสัมฤทธิ์ของ โครงการ/กิจกรรม	ปัญหา/ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ
				เบิกจ่าย	คงเหลือ	ตามแผน ดำเนินงาน	ดำเนินการ จริง	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ			
1	โครงการท้องถิ่นรักการอ่าน (ข้อบัญญัติฯ หน้า 61/122)	1.จัดกิจกรรมปลูกฝังสร้างจิตสำนึก การรักการอ่าน เช่น การรณรงค์ การประชาสัมพันธ์ การจัดกิจกรรม ประกวด/แข่งขัน เป็นต้น 2.ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อหนังสือ เช่น สารานุกรมสำหรับเยาวชน หนังสือ สำหรับเด็กและเยาวชน หนังสือสาร คดี หนังสือบันเทิงคดี เป็นต้น 3.ผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม คือ เด็กนักเรียนของ ศพด.บ้านป่ายางมน อายุ 2-5 ปี	10,000	-	10,000	เม.ย. - ก.ค. 69	-	/	-	-	กอง การศึกษาฯ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	เตรียม ดำเนินการใน เดือน ก.ค. 69
2	โครงการป้องกันและดูแล ความปลอดภัยในศูนย์พัฒนา เด็กเล็กบ้านป่ายางมน (ข้อบัญญัติฯ หน้า 62/122)	1.จัดกิจกรรมให้ความรู้ สร้าง ความปลอดภัยกับผู้เรียนในการ ช่วยเหลือตนเองจากเหตุภัยพิบัติ 2.ผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม คือ เด็กนักเรียนของ ศพด.บ้านป่ายาง มน อายุ 2 - 5 ปี	5,000	-	5,000	เม.ย. - ก.ค. 69	-	/	-	-	กอง การศึกษาฯ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	เตรียม ดำเนินการใน เดือน ก.ค. 69

ลำดับ	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น จากโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ อนุมัติ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)		ระยะเวลาดำเนินงาน		ความก้าวหน้าการดำเนินงาน (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มี.ค. 2569)			หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงานหรือ ผลสัมฤทธิ์ของ โครงการ/กิจกรรม	ปัญหา/ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ
				เบิกจ่าย	คงเหลือ	ตามแผน ดำเนินงาน	ดำเนินการ จริง	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ			
3	โครงการเยาวชนจิตอาสา (ข้อบัญญัติฯ 2569 หน้า 62/122)	1.จัดกิจกรรมเพื่อช่วยเหลือสังคม เช่น ทำความสะอาดวัด โรงเรียน พื้นที่สาธารณะ ฯลฯ 2.ผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม คือ เด็กเยาวชน ในพื้นที่ อบต.รอบ เวียง จำนวน 40 คน	5,000	4,580	420	ม.ค. - ก.ค. 68	27 ม.ค 69	-	-	/	กอง การศึกษาฯ	จัดกิจกรรมทำความ สะอาด วัด พื้นที่ สาธารณะ ในพื้นที่ อบต. รอบเวียง มี ผู้เข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 43 คน	ไม่มี
4	โครงการส่งเสริมพัฒนา ทักษะการเรียนรู้ของเด็ก ปฐมวัย (ข้อบัญญัติฯ 2569 หน้า 63/122)	1.จัดกิจกรรมแข่งขันทักษะเพื่อ ส่งเสริมพัฒนาการเรียนรู้ 4 ด้าน ได้แก่ ด้านร่างกาย ด้าน อารมณ์ ด้านสังคม และด้าน สติปัญญา 2.ผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม คือ ครู ผู้ปกครอง และเด็กนักเรียน ศพด.บ้านปายางมน อายุ 2-5 ปี	10,000	9,880	120	ม.ค.-69	9 ม.ค 69	-	-	/	กอง การศึกษาฯ	จัดกิจกรรมส่งเสริม และตอบสนอง ความสามารถพิเศษ และความถนัดของ เด็กและเยาวชนและ ส่งเสริมความคิด สร้างสรรค์ กล้า แสดงออก	ไม่มี

ลำดับ	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น จากโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ อนุมัติ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)		ระยะเวลาดำเนินงาน		ความก้าวหน้าการดำเนินงาน (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มี.ค. 2569)			หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงานหรือ ผลสัมฤทธิ์ของ โครงการ/กิจกรรม	ปัญหา/ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ
				เบิกจ่าย	คงเหลือ	ตามแผน ดำเนินงาน	ดำเนินการ จริง	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ			
5	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย การบริหารสถานศึกษา	เพื่อจ่ายเป็นเงินสำหรับสนับสนุน ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาซึ่ง จัดสรรให้แก่ ศพด.บ้านปายางมน 1.ค่าจัดการเรียนการสอนจัดสรร สำหรับเด็กอายุ 2-5 ปี 2.ค่าหนังสือเรียนจัดสรรสำหรับ เด็กอายุ 3-5 ปี 3.ค่าอุปกรณ์การเรียนการสอน จัดสรรสำหรับเด็กอายุ 3-5 ปี 4.ค่าเครื่องแบบนักเรียนจัดสรร สำหรับเด็กอายุ 3-5 ปี 5.ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียนจัดสรร สำหรับเด็กอายุ 3-5 ปี 6.จัดสรรเป็นเงินอุดหนุนสำหรับ สนับสนุนอาหารกลางวันสำหรับ เด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	462,100	160,056	302,044	ต.ค. 68 - ก.ย. 69	1ต.ค.68 - 31 มี.ค.69	-	/	-	กอง การศึกษาฯ	ได้รับงบประมาณเพื่อ สนับสนุนการศึกษา ของเด็กปฐมวัยได้ ครบถ้วนตามจำนวน ที่ขอจัดสรร	จะเบิกจ่าย ในช่วงเปิด เทอม เดือน พ.ค. 69

(ข้อบัญญัติฯ 2569 หน้า 64/122)

ลำดับ	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น จากโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ อนุมัติ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)		ระยะเวลาดำเนินงาน		ความก้าวหน้าการดำเนินงาน (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มี.ค. 2569)			หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงานหรือ ผลสัมฤทธิ์ของ โครงการ/กิจกรรม	ปัญหา/ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ
				เบิกจ่าย	คงเหลือ	ตามแผน ดำเนินงาน	ดำเนินการ จริง	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ			
6	ค่าอาหารเสริม (นม)	1.จ่ายเป็นค่าอาหารเสริม (นม) สำหรับเด็กนักเรียน ศพด.บ้านป่า ย่างมน จำนวน 38 คน	453,900	40,986.80	238,180.00	ต.ค 68 - ก.ย. 69	1 ต.ค. 68- 31 มี.ค 69	-	/	-	กอง การศึกษาฯ	สนับสนุนงบประมาณ เป็นค่าอาหารเสริม (นม) สำหรับเด็ก นักเรียนศูนย์พัฒนา เด็กเล็กบ้านป่าย่างมน ตามจำนวนนักเรียน ที่มีอยู่จริง 38 คน	อยู่ระหว่างกัน เบิกจ่าย งบประมาณ งวดปี การศึกษา 2/2568
		174,733.20		สนับสนุนงบประมาณ เป็นค่าอาหารเสริม (นม) สำหรับเด็ก นักเรียนโรงเรียนบ้าน ป่าย่างมน ตาม จำนวนนักเรียนที่มีอยู่ จริง 163 คน									
(ข้อบัญญัติฯ 2569 หน้า 65/122)													
7	เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุน อาหารกลางวันโรงเรียนบ้าน ป่าย่างมน	เงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวัน สำหรับเด็กนักเรียน โรงเรียนบ้าน ป่าย่างมน จำนวน 1 แห่ง	787,600	3,585,946	401,654	ต.ค 68 - ก.ย. 69	1 ต.ค. 67- 31 มี.ค 68	-	/	-	กอง การศึกษาฯ	อุดหนุนงบประมาณ ให้โรงเรียนบ้านป่า ย่างมน สำหรับเป็น ค่าอาหารกลางวันแก่ เด็กนักเรียนงวดที่ 1 ตามจำนวนนักเรียนที่ มีอยู่จริง 163 คน	กรมส่งเสริม การปกครอง ท้องถิ่น จัดสรร งบประมาณ เป็นรายงวด
(ข้อบัญญัติฯ 2569 หน้า 69/122)													
รวม			1,733,600	3,976,182	957,418	-	-	-	-	-			

ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ข้อมูล ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2568 - 31 มีนาคม 2569

องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ประเพณีวัฒนธรรม และการสาธารณสุข

3.2 กลยุทธ์ที่ 3.2 ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้ ควบคู่ไปกับคุณธรรม จริยธรรมของเด็ก เยาวชน และประชาชน

(1) แผนงาน การศึกษา

ลำดับ	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น จากโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ อนุมัติ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)		ระยะเวลาดำเนินงาน		ความก้าวหน้าการดำเนินงาน (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มี.ค. 2569)			หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงานหรือ ผลสัมฤทธิ์ของ โครงการ/กิจกรรม	ปัญหา/อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ
				เบิกจ่าย	คงเหลือ	ตามแผน ดำเนินงาน	ดำเนินการ จริง	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ			
1	โครงการครอบครัว คุณธรรมนำสังคมไทย เข้มแข็ง (ข้อบัญญัติฯ หน้า 61/122)	1.จัดกิจกรรมอบรมประกาศนียบัตร ยกย่องเชิดชูครอบครัวที่มี คุณธรรมจริยธรรม 2.ผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม คือ เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป ในพื้นที่ อบต.รอบเวียง จำนวน 40 คน	5,000	-	5,000	เม.ย. - ก.ค. 69	-	/	-	-	กอง การศึกษาฯ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	เตรียมดำเนินการ ในเดือน มี.ย. 69
2	โครงการวัดประชารัฐสร้าง สุข (ข้อบัญญัติฯ หน้า 63/122)	1.จัดกิจกรรมทำความสะอาดวัด ในเขตพื้นที่ อบต.รอบเวียง 2.ผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม คือ เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป ในพื้นที่ อบต.รอบเวียง จำนวน 40 คน	10,000	8,000	2,000	ต.ค. 68 - ก.ค. 69	-	-	-	/	กอง การศึกษาฯ	จัดกิจกรรมบำเพ็ญ ประโยชน์สาธารณะ โดยมีวัดเป็นจุด ศูนย์กลางและเพื่อให้ วัดในเขตพื้นที่อบต. รอบเวียง ดำเนินการ ตามหลัก 5 ส. มี จำนวนผู้เข้าร่วม โครงการฯ 42 คน	ไม่มี

ลำดับ	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น จากโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ อนุมัติ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)		ระยะเวลาดำเนินงาน		ความก้าวหน้าการดำเนินงาน (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มี.ค. 2569)			หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงานหรือ ผลสัมฤทธิ์ของ โครงการ/กิจกรรม	ปัญหา/อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ
				เบิกจ่าย	คงเหลือ	ตามแผน ดำเนินงาน	ดำเนินการ จริง	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ			
3	โครงการอบรมให้ความรู้ คุณธรรมจริยธรรมแก่เด็ก และเยาวชนในเขต อบต. รอบเวียง (ข้อบัญญัติฯ หน้า 64/122)	1.จัดอบรมให้ความรู้คุณธรรม จริยธรรมแก่เด็กและเยาวชนในเขต อบต.รอบเวียง 2.ผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม คือ เด็ก เยาวชน ในเขต อบต.รอบเวียง จำนวน 40 คน	5,000	4,995	5	ต.ค. 68 - ก.ค. 69	12 ธ.ค. 69	-	-	/	กอง การศึกษา	จัดกิจกรรมให้ความรู้ เกี่ยวกับหลักธรรมคำ สอนของ พระพุทธศาสนาและ นำมาประยุกต์ใช้เป็น แนวทางในการดำเนิน ชีวิตให้มีความสุข จำนวนผู้เข้าร่วม โครงการฯ จำนวน 45 คน	ไม่มี
รวม			15,000	12,995	2,005	-	-	-	-	-		-	-

ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ข้อมูล ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2568 - 31 มีนาคม 2569

องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ประเพณีวัฒนธรรม และการสาธารณสุข

3.3 กลยุทธ์ที่ 3.3 ส่งเสริมสนับสนุนการทำนุบำรุงศาสนา และอนุรักษ์ศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดี ของท้องถิ่น

(1) แผนงาน การศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับ	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น จากโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ อนุมัติ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)		ระยะเวลาดำเนินงาน		ความก้าวหน้าการดำเนินงาน (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มี.ค. 2569)			หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงานหรือ ผลสัมฤทธิ์ของ โครงการ/ กิจกรรม	ปัญหา/ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ
				เบิกจ่าย	คงเหลือ	ตามแผน ดำเนินงาน	ดำเนินการ จริง	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ			
1	โครงการก่อสร้างศาลพระ ภูมิเจ้าที่ องค์การบริหาร ส่วนตำบลรอบเวียง (ข้อบัญญัติฯ 2569 หน้า 92/122)	ก่อสร้างศาลพระภูมิเจ้าที่ องค์การบริหารส่วนตำบลรอบ เวียง พร้อมครุภัณฑ์ อุปกรณ์ เครื่องสักการบูชา จำนวน 1 แห่ง	142,000	141,000	1,000	พ.ย. 68 - ก.พ. 69	ก.พ 69	-	-	/	กอง การศึกษาฯ	ก่อสร้างศาลพระภูมิเจ้าที่ องค์การบริหารส่วนตำบลรอบ เวียง พร้อมครุภัณฑ์ อุปกรณ์ เครื่องสักการบูชา จำนวน 1 แห่ง เพื่อเป็นศูนย์รวมยึดเหนี่ยว ทางจิตใจ และเป็นทีเคารพ สักการบูชา ของผู้มารับบริการ ประชาชนทั่วไปและพนักงาน เจ้าหน้าที่	ไม่มี
2	โครงการงานประเพณีสง กรานต์ธาตุสมปรารถนา เดือน 5 เป็ง (ข้อบัญญัติฯ หน้า 89/122)	1.จัดกิจกรรมสักการบูชาพระ ธาตุสมปรารถนา 2.ผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม คือ ผู้บริหารท้องถิ่น พนักงาน ส่วนตำบล พนักงานจ้าง อบต. รอบเวียง เด็ก เยาวชน และ ประชาชนทั่วไปในพื้นที่ อบต. รอบเวียง จำนวน 40 คน	5,000	5,000	-	ม.ค. - เม.ย. 69	31 ม.ค. - 2 ก.พ. 69	-	-	/	กอง การศึกษาฯ	จัดกิจกรรมสักการบูชา พระธาตุสมปรารถนาและ อนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรม ท้องถิ่น จำนวนผู้เข้าร่วม โครงการฯ จำนวน 127 คน	ไม่มี

ลำดับ	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น จากโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ อนุมัติ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)		ระยะเวลาดำเนินงาน		ความก้าวหน้าการดำเนินงาน (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มี.ค. 2569)			หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงานหรือ ผลสัมฤทธิ์ของ โครงการ/ กิจกรรม	ปัญหา/ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ
				เบิกจ่าย	คงเหลือ	ตามแผน ดำเนินงาน	ดำเนินการ จริง	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ			
3	โครงการเชิดชูภูมิปัญญา ท้องถิ่น (ข้อบัญญัติฯ หน้า 89/122)	1.จัดกิจกรรมมอบ ประกาศนียบัตรแก่บุคคลผู้ได้รับ การคัดเลือกเป็นผู้มีภูมิปัญญาใน ท้องถิ่นในด้านต่างๆ 2.ผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม คือ เด็ก เยาวชน และประชาชน ทั่วไป ในพื้นที่ อบต.รอบเวียง จำนวน 40 คน	5,000	-	5,000	เม.ย. - ก.ค. 69	-	/	-	-	กอง การศึกษาฯ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	เตรียม ดำเนินการใน เดือน เม.ย. 69
4	โครงการถ่ายทอด และสืบ สานวัฒนธรรมท้องถิ่น (ข้อบัญญัติฯ หน้า 90/122)	1.จัดกิจกรรมสืบทอด ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น 2.ผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม คือ เด็กนักเรียน ศพด.บ้านป่า ยางมน และประชาชนทั่วไป ใน พื้นที่ อบต.รอบเวียง	5,000	-	5,000	พ.ค. - ก.ค. 69	-	/	-	-	กอง การศึกษาฯ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	เตรียม ดำเนินการใน เดือน เม.ย. 69
5	โครงการประเพณีวัน เข้าพรรษา (ข้อบัญญัติฯ หน้า 90/122)	1.จัดกิจกรรมหล่อเทียนและ ถวายเทียนพรรษา 2.ผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม คือ เด็ก เยาวชน และประชาชน ทั่วไป ในพื้นที่ อบต.รอบเวียง จำนวน 100 คน	20,000	-	20,000	ก.ค. 69	-	/	-	-	กอง การศึกษาฯ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	เตรียม ดำเนินการใน เดือน ก.ค. 69

ลำดับ	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น จากโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ อนุมัติ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)		ระยะเวลาดำเนินงาน		ความก้าวหน้าการดำเนินงาน (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มี.ค. 2569)			หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงานหรือ ผลสัมฤทธิ์ของ โครงการ/ กิจกรรม	ปัญหา/ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ
				เบิกจ่าย	คงเหลือ	ตามแผน ดำเนินงาน	ดำเนินการ จริง	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ			
6	โครงการประเพณีลอยกระทง (ข้อบัญญัติฯ หน้า 91/122)	1.จัดกิจกรรมลอยกระทง และ กิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ วัฒนธรรมในท้องถิ่น 2.ผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม คือ เด็ก เยาวชน และประชาชน ทั่วไปในพื้นที่ อบต.รอบเวียง	40,000	7,490	32,510	พ.ย 68	5 พ.ย 68	-	-	/	กอง การศึกษาฯ	จัดกิจกรรม อนุรักษ์ไว้ซึ่ง ประเพณีลอยกระทงให้สืบ ทอดต่อไป จำนวนผู้เข้าร่วม โครงการฯ จำนวน 39 คน	ไม่มี
7	โครงการประเพณีสงกรานต์ (ข้อบัญญัติฯ หน้า 91/122)	1.จัดกิจกรรมสงกรานต์ในวันปี ใหม่เมือง 2.ผู้เข้าร่วมโครงการและร่วม กิจกรรม คือ เด็ก เยาวชน และ ประชาชนทั่วไป ในพื้นที่ อบต. รอบเวียง	5,000	-	5,000	เม.ย 69	-	/	-	-	กอง การศึกษาฯ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	เตรียม ดำเนินการใน เดือน เม.ย. 69
8	โครงการอนุรักษ์สืบสาน ประเพณีวัฒนธรรมไทยสาย ใยชุมชน (ข้อบัญญัติฯ หน้า 92/122)	1.จัดกิจกรรมรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ หรือกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวกับ การอนุรักษ์สืบสานประเพณี วัฒนธรรมไทย 2.ผู้เข้าร่วมโครงการและร่วม กิจกรรม คือ เด็ก เยาวชน และ ประชาชนทั่วไป ในพื้นที่ อบต. รอบเวียง	50,000	-	50,000	เม.ย.-69	-	/	-	-	กอง การศึกษาฯ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	เตรียม ดำเนินการใน เดือน เม.ย. 69

ลำดับ	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น จากโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ อนุมัติ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)		ระยะเวลาดำเนินงาน		ความก้าวหน้าการดำเนินงาน (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มี.ค. 2569)			หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงานหรือ ผลสัมฤทธิ์ของ โครงการ/ กิจกรรม	ปัญหา/ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ
				เบิกจ่าย	คงเหลือ	ตามแผน ดำเนินงาน	ดำเนินการ จริง	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ			
9	อุดหนุนโครงการดำเนินการ และสนับสนุนการ ดำเนินงานจัดกิจกรรมของ ส่วนราชการและองค์กร จังหวัดเชียงราย (ข้อบัญญัติฯ หน้า 47/122)	จ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่ที่ ทำการปกครองอำเภอเมืองเชียงราย ตามโครงการดำเนินการและ ของส่วนราชการและองค์กร จ. เชียงราย ประจำปีงบประมาณ 2569	50,000	50,000	-	ต.ค. 68 - ก.ย. 69	21 มี.ค. 69	-	-	/	กอง การศึกษาฯ	ให้งบประมาณอุดหนุนแก่ที่ ทำการปกครองอำเภอเมือง เชียงราย โครงการ ดำเนินการและสนับสนุน การดำเนินงานจัดกิจกรรม ของส่วนราชการและองค์กร จังหวัดเชียงราย ประจำปี งบประมาณ 2569 จำนวน 50,000 บาท	ไม่มี
รวม			322,000	203,490	118,510	-	-	-	-	-		-	-

ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ข้อมูล ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2568 - 31 มีนาคม 2569

องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาการศึกษา ศาสนา ประเพณีวัฒนธรรม และการสาธารณสุข

3.4 กลยุทธ์ที่ 3.4 ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาสาธารณสุข

(1) แผนงาน สาธารณสุข

ลำดับ	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น จากโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ อนุมัติ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)		ระยะเวลาดำเนินงาน		ความก้าวหน้าการดำเนินงาน (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มี.ค. 2569)			หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงานหรือ ผลสัมฤทธิ์ของ โครงการ/กิจกรรม	ปัญหา/ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ
				เบิกจ่าย	คงเหลือ	ตามแผน ดำเนินงาน	ดำเนินการจริง	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ			
1	โครงการช่วยเหลือ ประชาชนตามอำนาจ หน้าที่ด้านการป้องกัน และควบคุมโรคติดต่อ	1.ช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจ หน้าที่ด้านการป้องกันและควบคุม โรคติดต่อในการฟื้นฟูหรือเยียวยา หลังเกิดภัยในสถานการณ์เกิด โรคติดต่อหรือโรคระบาดในพื้นที่ ตามกฎหมาย ระเบียบ และ หลักเกณฑ์ต่างๆที่เกี่ยวข้อง 2.ประสานหน่วยต่างๆเพื่อขอ สนับสนุนในกรณีเกิดขีด ความสามารถขององค์การบริหาร ส่วนตำบลรอบในการให้ความ ช่วยเหลือ กลุ่มเป้าหมาย ประชาชนในพื้นที่ อบต.รอบเวียง จำนวน 5 หมู่บ้าน	10,000	-	10,000	ต.ค.68 - ก.ย.69	-	/	-	-	สำนักปลัด	ยังไม่ได้ดำเนินการ	จะดำเนินการช่วง ระหว่างเดือน ต.ค. 68 - ก.ย. 69 (ช่วยเหลือกรณี ฟื้นฟูเยียวยาหลัง เกิดภัยฯ)

(ข้อบัญญัติฯ 2569 หน้า 71/122)

ลำดับ	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น จากโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ อนุมัติ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)		ระยะเวลาดำเนินงาน		ความก้าวหน้าการดำเนินงาน (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มี.ค. 2569)			หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงานหรือ ผลสัมฤทธิ์ของ โครงการ/กิจกรรม	ปัญหา/ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ
				เบิกจ่าย	คงเหลือ	ตามแผน ดำเนินงาน	ดำเนินการจริง	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ			
2	โครงการป้องกันและ ควบคุมการเกิดโรคระบาด โรคติดต่อ	1.เตรียมเวชภัณฑ์ เครื่องพ่นใน การป้องกันควบคุมโรค 2.ดำเนินการป้องกันและระงับโรค ระบาดตามแนวทางเฝ้าระวังใน พื้นที่ 3. ดำเนินการพ่นหมอกควันพ่น เคมีละอองฝอย กรณีพบรายงาน ผู้ป่วยใช้เลือดออกในพื้นที่ 4.กิจกรรมรณรงค์ทำลายแหล่ง เพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย 5.ประชาสัมพันธ์สื่อความรู้ 6.จำนวนกลุ่มเป้าหมายครอบคลุม 5 หมู่บ้าน	100,000	-	100,000	ต.ค. 68- ก.ย. 69	-	-	/	-	สำนักปลัด	อยู่ระหว่างดำเนินการ เพื่อเตรียมพร้อมหาก เกิดโรคระบาด โรคติดต่อในพื้นที่	การระบาดของโรค ใช้เลือดออกไม่ สามารถคาดการณ์ ได้ หากกรณีได้รับ การแจ้งว่าพบ ผู้ป่วยใช้เลือดออก ในพื้นที่ จะ ดำเนินการป้องกัน และควบคุมภายใน 24 ชั่วโมง
(ข้อบัญญัติฯ หน้า 72/122)													

ลำดับ	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น จากโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ อนุมัติ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)		ระยะเวลาดำเนินงาน		ความก้าวหน้าการดำเนินงาน (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มี.ค. 2569)			หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงานหรือ ผลสัมฤทธิ์ของ โครงการ/กิจกรรม	ปัญหา/ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ
				เบิกจ่าย	คงเหลือ	ตามแผน ดำเนินงาน	ดำเนินการจริง	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ			
3	โครงการนวัตกรรมจากภูมิ ปัญญาแก้ปัญหาด้าน สาธารณสุข	1.ประสานงานผู้เกี่ยวข้องเพื่อ ประชาสัมพันธ์โครงการฯผู้นำชุมชน กลุ่มแกนนำด้านสุขภาพ อาสาสมัคร สาธารณสุข (อสม.)และประชาชน ทั่วไปในพื้นที่ เพื่อเตรียมความพร้อม เข้ารับการอบรมตามโครงการฯ 2.จัดกิจกรรมอบรมตามโครงการฯ 3.ประชาสัมพันธ์สื่อความรู้แก่ ประชาชน 4.จำนวนกลุ่มเป้าหมายครอบคลุม 5 หมู่บ้าน จำนวน 50 คน	20,000	15,304	4,696	ม.ค. - มี.ค. 69	31 มี.ค 69	-	-	/	สำนักปลัด	ผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้ เพิ่มขึ้น คิดเป็นร้อยละ 80 เกิดนวัตกรรมยาตาม สมุนไพรไพร	ไม่มี
(ข้อบัญญัติฯ หน้า 72/122)													

ลำดับ	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น จากโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ อนุมัติ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)		ระยะเวลาดำเนินงาน		ความก้าวหน้าการดำเนินงาน (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มี.ค. 2569)			หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงานหรือ ผลสัมฤทธิ์ของ โครงการ/กิจกรรม	ปัญหา/ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ
				เบิกจ่าย	คงเหลือ	ตามแผน ดำเนินงาน	ดำเนินการจริง	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ			
4	โครงการฝึกปฏิบัติการ ป้องกันและควบคุมโรค สำหรับแกนนำด้านสุขภาพ (ข้อบัญญัติฯ หน้า 73/122)	1.ประสานงานผู้เกี่ยวข้องเพื่อ ประชาสัมพันธ์โครงการฯ ผู้นำ ชุมชน กลุ่มแกนนำด้านสุขภาพ และประชาชนทั่วไปในพื้นที่ เพื่อ เตรียมความพร้อมเข้ารับการ อบรมตามโครงการฯ 2.จัดกิจกรรมอบรมตามโครงการฯ 3.ประชาสัมพันธ์สื่อความรู้แก่ ประชาชน 4.จำนวนกลุ่มเป้าหมายครอบคลุม 5 หมู่บ้าน จำนวน 50 คน	20,000	11,650	8,350	ม.ค.- มี.ค.69	26 ก.พ 69	-	-	/	สำนักปลัด	ผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้ เกี่ยวกับการป้องกัน และควบคุมโรค สำหรับแกนนำด้าน สุขภาพเพิ่มขึ้น คิดเป็น ร้อยละ 94	ไม่มี

ลำดับ	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น จากโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ อนุมัติ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)		ระยะเวลาดำเนินงาน		ความก้าวหน้าการดำเนินงาน (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มี.ค. 2568)			หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงานหรือ ผลสัมฤทธิ์ของ โครงการ/กิจกรรม	ปัญหา/ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ
				เบิกจ่าย	คงเหลือ	ตามแผน ดำเนินงาน	ดำเนินการจริง	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ			
5	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษ สุนัขบ้า องค์การบริหาร ส่วนตำบลรอบเวียง	1.สำรวจประชากรสุนัขและแมว ในพื้นที่อบต.รอบเวียง จำนวนปีละ 2 ครั้ง 2.ขึ้นทะเบียนสุนัขและแมวตามที่ สำรวจในพื้นที่ 3.อบรมให้ความรู้อาสาปศุสัตว์ องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง 4.ดำเนินการจัดซื้อวัคซีนและ อุปกรณ์ที่จำเป็นในการดำเนินงาน เพื่อฉีดวัคซีนฯ 5.จัดทำแผนการดำเนินงานเพื่อ ออกให้บริการประชาชน ในพื้นที่ ครอบคลุมทุกหมู่บ้าน 6.ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนใน พื้นที่รับทราบ เพื่อนำสัตว์เลี้ยง ประเภท สุนัข และแมว ลงทะเบียนฯ เพื่อรับการฉีดวัคซีน ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 7.จำนวนกลุ่มเป้าหมายครอบคลุม 5 หมู่บ้าน	45,000	-	45,000	ต.ค. 68- ก.ย. 69	20 มี.ค 69 เป็นต้นไป	-	/	-	สำนักปลัด	สำรวจจำนวน ประชากรสุนัขและแมว เมื่อวันที่ 20 มี.ค. 69 และอยู่ระหว่าง ดำเนินการลงทะเบียน สุนัขและแมวผ่าน ระบบออนไลน์/จัด อบรมให้ความรู้แก่ อาสาปศุสัตว์ในพื้นที่ เพื่อทบทวนความรู้ใน การออกบริการฉีด วัคซีนให้สุนัขและแมว /จัดหาและฉีดวัคซีน โรคพิษสุนัขบ้า	ไม่มี

(ข้อบัญญัติฯ หน้า 74/122)

[illegible]

ลำดับ	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น จากโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ อนุมัติ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)		ระยะเวลาดำเนินงาน		ความก้าวหน้าการดำเนินงาน (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มี.ค. 2568)			หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงานหรือ ผลสัมฤทธิ์ของ โครงการ/กิจกรรม	ปัญหา/ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ
				เบิกจ่าย	คงเหลือ	ตามแผน ดำเนินงาน	ดำเนินการจริง	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ			
8	อุดหนุนโครงการ พระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 2 บ้านป่ายางมน (ข้อบัญญัติฯ หน้า 76/122)	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน ตามโครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข หมู่ที่ 2 บ้านป่ายาง มน ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย	20,000	-	-	ต.ค. 68- ก.ย. 69	-	/	-	-	สำนักปลัด	ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ประสานงานกับ คณะกรรมการ หมู่บ้าน
9	อุดหนุนโครงการ พระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 3 บ้านป่าบง (ข้อบัญญัติฯ หน้า 76/122)	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน ตามโครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข หมู่ที่ 3 บ้านป่าบง ต. รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ. เชียงราย	20,000	-	244	ต.ค. 68- ก.ย. 69	-	/	-	-	สำนักปลัด	ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ประสานงานกับ คณะกรรมการ หมู่บ้าน
10	อุดหนุนโครงการ พระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 4 บ้านป่าจั่ว (ข้อบัญญัติฯ หน้า 76/122)	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน ตามโครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข หมู่ที่ 4 บ้านป่าจั่ว ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ. เชียงราย	20,000	-	20,000	ต.ค. 68- ก.ย. 69	-	/	-	-	สำนักปลัด	ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ประสานงานกับ คณะกรรมการ หมู่บ้าน
11	อุดหนุนโครงการ พระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 5 บ้านป่ายางมนใหม่ (ข้อบัญญัติฯ หน้า 77/122)	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน ตามโครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข หมู่ที่ 5 บ้านป่ายาง มนใหม่ ต.รอบเวียง อ.เมือง	20,000	-	20,000	ต.ค. 68- ก.ย. 69	-	/	-	-	สำนักปลัด	ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ประสานงานกับ คณะกรรมการ หมู่บ้าน
รวม			315,000	26,954	228,290	-	-	-	-	-		-	-

ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ข้อมูล ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2568 - 31 มีนาคม 2569

องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย

4.1 กลยุทธ์ที่ 4.1 ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชนในท้องถิ่น ทั้งเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส ผู้ติดเชื้อ ผู้ประสบปัญหาทางสังคม และประชาชนทั่วไป

(1) แผนงาน สังคมสงเคราะห์

ลำดับ	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น จากโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ อนุมัติ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)		ระยะเวลาดำเนินงาน		ความก้าวหน้าการดำเนินงาน (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มี.ค. 2569)			หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงานหรือ ผลสัมฤทธิ์ของ โครงการ/กิจกรรม	ปัญหา/อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ
				เบิกจ่าย	คงเหลือ	ตามแผน ดำเนินงาน	ดำเนินการ จริง	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ			
1	โครงการช่วยเหลือประชาชน ตามอำนาจหน้าที่ด้านการ ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ ชีวิต (ข้อบัญญัติฯ หน้า 77/122)	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือ ประชาชนตามอำนาจหน้าที่ของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตาม โครงการช่วยเหลือประชาชนตาม อำนาจหน้าที่ด้านการส่งเสริมและ พัฒนาคุณภาพชีวิต และค่าใช้จ่าย อื่นๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้อง สำหรับโครงการนี้ ตามกฎหมาย ระเบียบและหลักเกณฑ์ที่กำหนด	10,000	-	10,000	ต.ค. 68 - ก.ย. 69	-	/	-	-	สำนักปลัด	ยังไม่ได้ดำเนินการ	จะดำเนินการช่วง ระหว่างเดือน ต.ค. 68 - ก.ย. 69 (ช่วยเหลือ กรณีฟื้นฟูเยียวยาหลัง เกิดภัยฯ)
2	โครงการเตรียมความพร้อม สิ่งอำนวยความสะดวกแก่คน พิการและผู้สูงอายุ (ข้อบัญญัติฯ หน้า 78/122)	สำรวจและดำเนินการปรับปรุงสิ่ง อำนวยความสะดวกแก่คนพิการ และผู้สูงอายุในสำนักงานและ สถานที่ในความดูแลรับผิดชอบ ของ อบต.รอบเวียง	20,000	-	20,000	มี.ค. - ส.ค. 69	-	/	-	-	สำนักปลัด	ยังไม่ได้ดำเนินการ	เตรียมดำเนินการใน เดือน ก.ค. 69

ลำดับ	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น จากโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ อนุมัติ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)		ระยะเวลาดำเนินงาน		ความก้าวหน้าการดำเนินงาน (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มี.ค. 2569)			หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงานหรือ ผลสัมฤทธิ์ของ โครงการ/กิจกรรม	ปัญหา/อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ
				เบิกจ่าย	คงเหลือ	ตามแผน ดำเนินงาน	ดำเนินการ จริง	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ			
3	โครงการเยี่ยมบ้านผู้พิการ	1.ออกเยี่ยมบ้านผู้พิการ ในพื้นที่ อบต.รอบเวียง 2.ประสานหน่วยงาน ในพื้นที่ที่ เกี่ยวข้องร่วมกิจกรรม 3.กลุ่มเป้าหมายเป็นผู้พิการใน พื้นที่เขตรับผิดชอบ อบต.รอบเวียง (ข้อบัญญัติฯ หน้า 78/122)	5,000	-	5,000	พ.ค. - ส.ค. 69	-	/	-	-	สำนักปลัด	ยังไม่ได้ดำเนินการ	เตรียมดำเนินการใน เดือน ก.ค. 69
4	โครงการเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ ป่วยติดเตียง	1.ออกเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุป่วยติด เตียง ในพื้นที่ อบต.รอบเวียง 2.ประสานหน่วยงาน ในพื้นที่ที่ เกี่ยวข้องร่วมกิจกรรม 3.กลุ่มเป้าหมายเป็นผู้สูงอายุที่ ป่วยติดเตียงในพื้นที่เขตรับผิดชอบ อบต.รอบเวียง (ข้อบัญญัติฯ หน้า 79/122)	5,000	-	5,000	พ.ค. - ส.ค. 69	-	/	-	-	สำนักปลัด	ยังไม่ได้ดำเนินการ	เตรียมดำเนินการใน เดือน ก.ค. 69
5	โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ ด้านอาชีพที่เหมาะสมแก่ ผู้สูงอายุ	1.จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการให้ ความรู้เกี่ยวกับการส่งเสริมอาชีพที่ เหมาะสมกับผู้สูงอายุ 2.สาธิตและฝึกปฏิบัติงานด้าน อาชีพ 3.ผู้เข้าร่วมโครงการและร่วม กิจกรรมเป็นกลุ่มผู้สูงอายุและ ประชาชนทั่วไปในพื้นที่ จำนวน 55 คน (ข้อบัญญัติฯ หน้า 79/122)	20,000	17,270	2,730	พ.ย. 68 - มี.ค. 69	30 ต.ค 68	-	-	/	สำนักปลัด	ผู้สูงอายุที่เข้าร่วม โครงการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ การดำเนินการด้าน อาชีพที่เหมาะสมกับผู้อายุ เกิดการรวมกลุ่มและ สามารถนำไปใช้ใน ชีวิตประจำวันได้	ดำเนินการก่อน แผนการดำเนินงาน เนื่องจากจะนำ สิ่งประดิษฐ์ โคม ล้านนา มาใช้ทันใน งานประเพณีลอย กระทง วันที่ 5 พ.ย. 68

ลำดับ	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น จากโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ อนุมัติ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)		ระยะเวลาดำเนินงาน		ความก้าวหน้าการดำเนินงาน (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มี.ค. 2569)			หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงานหรือ ผลสัมฤทธิ์ของ โครงการ/กิจกรรม	ปัญหา/อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ
				เบิกจ่าย	คงเหลือ	ตามแผน ดำเนินงาน	ดำเนินการ จริง	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ			
6	โครงการสร้างสุขใน ครอบครัวที่มีผู้สูงอายุ (ข้อบัญญัติฯ หน้า 80/122)	1.อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการ ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต กลุ่มผู้สูงอายุและคนในครอบครัว การเรียนรู้ร่วมกันของคนใน ครอบครัวที่มีผู้สูงอายุ 2. กิจกรรมเชิดชูผู้สูงอายุต้นแบบ 3. กลุ่มเป้าหมายเป็นผู้สูงอายุ ใน เขตรับผิดชอบ อบต.รอบเวียง	20,000	11,795	8,205	ก.พ. - เม.ย. 69	13 มี.ค 69 และ 9 เม.ย 69	-	-	/	สำนักปลัด	กิจกรรมที่ 1 อบรมให้ ความรู้เกี่ยวกับการ ส่งเสริมและพัฒนา คุณภาพชีวิตกลุ่ม ผู้สูงอายุและคนใน ครอบครัว กิจกรรมที่ 2 มอบ เกียรติบัตรครอบครัว ร่วมเย็นเพื่อรรรงค์ให้ สังคมตระหนักเห็น คุณค่าของผู้สูงอายุใน ชุมชน	ไม่มี
รวม			80,000	29,065	50,935	-	-	-	-	-		-	-

ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ข้อมูล ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2568 - 31 มีนาคม 2569

องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย

4.2 กลยุทธ์ที่ 4.3.ส่งเสริมสนับสนุนกีฬาและนันทนาการ

(1) แผนงาน การศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับ	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น จากโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ อนุมัติ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)		ระยะเวลาดำเนินงาน		ความก้าวหน้าการดำเนินงาน (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มี.ค. 2569)			หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงานหรือ ผลสัมฤทธิ์ของ โครงการ/กิจกรรม	ปัญหา/อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ
				เบิกจ่าย	คงเหลือ	ตามแผน ดำเนินงาน	ดำเนินการ จริง	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ			
1	โครงการจัดการแข่งขัน กีฬาสัมพันธ์ประจำตำบล รอบเวียง (ข้อบัญญัติฯ 2569 หน้า 87/122)	1.จัดกิจกรรมแข่งขันกีฬายภายใน ตำบล 2.ผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม คือ เด็ก เยาวชน ประชาชนในพื้นที่ เขตรับผิดชอบ อบต.รอบเวียง จำนวน 150 คน	50,000	50,000	-	ธ.ค. 68- ก.พ. 69	21 มี.ค 69	-	-	/	กอง การศึกษา	การจัดการแข่งขันกีฬา สัมพันธ์ประจำตำบล รอบเวียง ทำให้ ประชาชนมีสุขภาพ ร่างกาย จิตใจ สมบูรณ์ แข็งแรง ส่งเสริมการ เล่นกีฬาและออกกำลังกาย สร้างความรัก ความสามัคคีของ ประชาชนในพื้นที่	-
รวม			50,000	50,000	-	-	-	-	-	-			

ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ข้อมูล ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2568 - 31 มีนาคม 2569

องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย

4.2 กลยุทธ์ที่ 4.4 ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การรักษาความสงบเรียบร้อย ความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

(1) แผนงาน การรักษาความสงบภายใน

ลำดับ	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น จากโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ อนุมัติ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)		ระยะเวลาดำเนินงาน		ความก้าวหน้าการดำเนินงาน (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มี.ค. 2569)			หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงานหรือ ผลสัมฤทธิ์ของ โครงการ/กิจกรรม	ปัญหา/ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ
				เบิกจ่าย	คงเหลือ	ตามแผน ดำเนินงาน	ดำเนินการจริง	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ			
1	โครงการช่วยเหลือ ประชาชนตามอำนาจหน้าที่ ด้านสาธารณภัย(กรณี เฝ้าระวังหรือฟื้นฟูหลังเกิดสา ธารณภัย)	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือ ประชาชนตามอำนาจขององค์การ บริหารส่วนตำบลรอบเวียง กรณี เฝ้าระวังหรือฟื้นฟูหลังเกิดสาธารณภัย หรือภัยพิบัติที่ได้รับความเดือดร้อน หรือไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ใน การดำรงชีพ เพื่อให้สามารถเข้าถึง ปัจจัยพื้นฐานในการดำรงชีวิตอย่าง ปกติสุขในสังคม ฯลฯ โดยให้องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาใช้จ่าย งบประมาณช่วยเหลือประชาชน ตาม หลักเกณฑ์ของกระทรวงการคลัง โดย อนุมัติ เช่น วาตภัย อัคคีภัย แผ่นดินไหว อาคารถล่ม ภัยจากภัยแล้ง ภัยจากสารเคมี และวัตถุอันตราย ภัย จากไฟฟ้า ภัยจากอากาศยาน ภัยจาก การคมนาคมและขนส่ง ภัยจากโรค ระบาด ฯลฯ กลุ่มเป้าหมาย ประชาชน ในพื้นที่ อบต.รอบเวียง จำนวน 5 หมู่บ้าน	50,000	-	-	ต.ค. 68 -ก.ย. 69	-	/	-	-	สำนักปลัด	จะดำเนินการช่วงระหว่าง เดือน ต.ค. 68 - ก.ย. 69 (ช่วยเหลือกรณีเฝ้าระวัง ฟื้นฟู หลังการเกิดสา ธารณภัยในพื้นที่	ไม่มี

(ข้อบัญญัติฯ 2569 หน้า 51/122)

ลำดับ	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น จากโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ อนุมัติ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)		ระยะเวลาดำเนินงาน		ความก้าวหน้าการดำเนินงาน (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มี.ค. 2569)			หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงานหรือ ผลสัมฤทธิ์ของ โครงการ/กิจกรรม	ปัญหา/ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ
				เบิกจ่าย	คงเหลือ	ตามแผน ดำเนินงาน	ดำเนินการจริง	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ			
2	โครงการฝึกอบรมป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย (ข้อบัญญัติฯ หน้า 52/122)	1.จัดฝึกอบรมให้ความรู้การ ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ต่างๆ 2.ฝึกปฏิบัติการเผชิญเหตุสา ธารณภัย 3.ผู้เข้าร่วมโครงการและร่วม กิจกรรมเป็นประชาชนทั่วไป ใน พื้นที่ อบต.รอบเวียง จำนวน 60 คน	20,000	15,530	4,470	ก.พ. - ก.ค. 69		-	-	/	สำนักปลัด		ไม่มี
3	โครงการรณรงค์และสร้าง ความปลอดภัยทางถนนเพื่อ ลดอุบัติเหตุ (ข้อบัญญัติฯ หน้า 52/122)	1.จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ กฎหมายการจราจร และ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 2.รณรงค์ปลูกจิตสำนึกให้สวม หมวกนิรภัย 3.ผู้เข้าร่วมโครงการและร่วม กิจกรรมเป็นประชาชนทั่วไปที่ขับ ขี่รถจักรยานยนต์ในพื้นที่ อบต. รอบเวียง จำนวน 40 คน	15,000	-	15,000	มี.ค. - ก.ค. 69	-	/	-	-	สำนักปลัด	ยังไม่ได้ดำเนินการ	จะดำเนินการ ช่วงระหว่าง เดือน มี.ย. - ก.ค. 2569

ลำดับ	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น จากโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ อนุมัติ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)		ระยะเวลาดำเนินงาน		ความก้าวหน้าการดำเนินงาน (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มี.ค. 2569)			หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงานหรือ ผลสัมฤทธิ์ของ โครงการ/กิจกรรม	ปัญหา/ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ
				เบิกจ่าย	คงเหลือ	ตามแผน ดำเนินงาน	ดำเนินการจริง	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ			
4	โครงการอบรมให้ความรู้ และซ้อมแผนป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัยใน สถานศึกษา	1.จัดอบรมให้ความรู้และซ้อม แผนป้องกันและบรรเทาสาธารณ ภัยในสถานศึกษา 2.ฝึกปฏิบัติการซ้อมแผนป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย กรณี เกิดสาธารณภัยในสถานศึกษา 3.ผู้เข้าร่วมโครงการและร่วม กิจกรรมเป็นนักเรียน ในพื้นที่ อบต.รอบเวียง กลุ่มเป้าหมาย 1,000 คน	15,000	-	15,000	พ.ค. - ก.ค. 69	-	/	-	-	สำนักปลัด	ยังไม่ได้ดำเนินการ	จะดำเนินการใน เดือน มิ.ย. 69
	(ข้อบัญญัติฯ 2569 หน้า 53/122)												
5	อุดหนุนอำเภอเมืองเชียงราย ตามโครงการเพิ่ม ประสิทธิภาพศูนย์ปฏิบัติการ ร่วมในการช่วยเหลือ ประชาชนขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นระดับ อำเภอ อ.เมืองเชียงราย	ให้งบประมาณอุดหนุนที่ทำการ ปกครองอำเภอเมืองเชียงราย ตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพ ศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการ ช่วยเหลือประชาชนขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอ อ.เมืองเชียงราย ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2569	45,000	45,000	-	ต.ค. 67 - มิ.ย. 68	22 ม.ค 69	-	-	/	สำนักปลัด	อุดหนุนงบประมาณให้ที่ ทำการปกครองอำเภอ เมืองเชียงราย ตาม โครงการเพิ่ม ประสิทธิภาพศูนย์ ปฏิบัติการร่วมในการ ช่วยเหลือประชาชนของ องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นระดับอำเภอ อ. เมืองเชียงราย ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2569 จำนวน 45,000 บาท	ไม่มี
	(ข้อบัญญัติฯ หน้า 47/122)												
รวม			145,000	60,530	34,470	-	-	-	-	-		-	-

ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ข้อมูล ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2568 - 31 มีนาคม 2569

องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย

4.3 กลยุทธ์ที่ 4.5 ส่งเสริมสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติด อาชญากรรม อบายมุข สื่อด้านอิเล็กทรอนิกส์ และปัญหาแรงงานต่างด้าว และประชาชนทั่วไป

(1) แผนงาน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณอนุมัติ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)		ระยะเวลาดำเนินงาน		ความก้าวหน้าการดำเนินงาน (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มี.ค. 2569)			หน่วยงานที่รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงานหรือผลสัมฤทธิ์ของโครงการ/กิจกรรม	ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
				เบิกจ่าย	คงเหลือ	ตามแผนดำเนินงาน	ดำเนินการจริง	ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง	ดำเนินการแล้วเสร็จ			
1	โครงการอบรมเยาวชนประสานใจด้านยาเสพติด	1. จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับปัญหาและภัยของยาเสพติด 2. กลุ่มเป้าหมาย เยาวชนนักเรียนจากสถานศึกษาในเขตพื้นที่รับผิดชอบของ อบต.รอบเวียง จำนวน 40 คน	10,000	3,530	6,470	พ.ย.68. - มี.ค. 69	-	-	-	/	สำนักปลัด	ผู้เข้าอบรมเยาวชนนักเรียนนักศึกษาได้รับรู้รับทราบถึงปัญหาและพิษภัยของยาเสพติดและสามารถเป็นแกนนำในการป้องกันและต่อต้านการแพร่ระบาดของยาเสพติดในสถานศึกษาและชุมชนสามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตทักษะทางความคิด สร้างภูมิคุ้มกันทางด้านร่างกายและจิตใจ ไม่ตกเป็นทาสของยาเสพติดและอบายมุขพร้อมได้ร่วมสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลและแก้ปัญหาเสพติดในสถานศึกษาและชุมชนอย่างได้อย่างเป็นรูปธรรม จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 43 คน	ไม่มี
รวม			10,000	3,530	6,470	-	-	-	-	-		-	-

ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ข้อมูล ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2568 - 31 มีนาคม 2569

องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สมบูรณ์และยั่งยืน

5.1 กลยุทธ์ที่ 5.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาการอนุรักษ์ คัมครอง พื้ณฟู ดูแล และรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้อุดมสมบูรณ์และยั่งยืน

(1) แผนงาน การเกษตร

ลำดับ	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น จากโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ อนุมัติ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)		ระยะเวลาดำเนินงาน		ความก้าวหน้าการดำเนินงาน (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มี.ค. 2569)			หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน หรือผลสัมฤทธิ์ของ โครงการ/กิจกรรม	ปัญหา/อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ
				เบิกจ่าย	คงเหลือ	ตามแผน ดำเนินงาน	ดำเนินการ จริง	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ			
1	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรม พืช อันเนื่องมาจาก พระราชดำริสมเด็จพระ กนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระ เทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี งาน ฐานทรัพยากรท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบล รอบเวียง (อพ.สธ.)	ดำเนินกิจกรรมตามใบงานที่ 6 การ เก็บข้อมูลการใช้ประโยชน์ของสัตว์ ในท้องถิ่น มีกระบวนการ ดำเนินงาน ดังนี้ 1.สำรวจแหล่งข้อมูล กำหนด ประเด็นคำถามก่อนลงพื้นที่ สอบถามข้อมูล 2.สอบถามข้อมูลจากที่ทำการผู้นำ ชุมชน (ผู้ใหญ่บ้าน/กำนัน) อปท. สำนักงานเกษตร หรือหน่วยงาน อื่นที่เกี่ยวข้อง 3.บันทึกข้อมูลลงในใบงานที่ 6 เก็บข้อมูลการใช้ประโยชน์ของสัตว์ ในท้องถิ่น	5,000	-	5,000	ธ.ค. 68 - ก.ค. 69	-	/	-	-	สำนักปลัด	ยังไม่ได้ดำเนินการ	จะดำเนินการ ช่วงระหว่างเดือน มิ.ย. -ก.ค. 2569
(ข้อบัญญัติฯ 2569 หน้า 117/122)													

ลำดับ	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น จากโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ อนุมัติ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)		ระยะเวลาดำเนินงาน		ความก้าวหน้าการดำเนินงาน (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มี.ค. 2569)			หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน หรือผลสัมฤทธิ์ของ โครงการ/กิจกรรม	ปัญหา/อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ
				เบิกจ่าย	คงเหลือ	ตามแผน ดำเนินงาน	ดำเนินการ จริง	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ			
2	โครงการรวมใจรักถิ่น สิ่งแวดล้อม (ข้อบัญญัติฯ 2569 หน้า 116/142)	จัดกิจกรรม เช่น ดูแลรักษาต้นไม้ ปรับปรุงภูมิทัศน์ ปลุกต้นไม้ตาม โอกาสต่างๆ ในพื้นที่รับผิดชอบ อบต.รอบเวียง โดยมี กลุ่มเป้าหมายคือ ประชาชนใน พื้นที่รับผิดชอบ อบต.รอบเวียง	5,000	-	5,000	พ.ค. - ก.ค. 69	-	/	-	-	สำนักปลัด	ยังไม่ได้ดำเนินการ	เตรียมดำเนินการ ในเดือน มิ.ย. - ก.ค. 69
3	โครงการรณรงค์สิ่งแวดล้อม อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก องค์การบริหารส่วนตำบล รอบเวียง (ข้อบัญญัติฯ หน้า 141/142)	1.ดำเนินการจัดกิจกรรมอบรมให้ ความรู้และกิจกรรมรณรงค์ด้าน สิ่งแวดล้อม 2.รับสมัครเครือข่ายอาสาสมัคร ท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) 3.จำนวนกลุ่มเป้าหมายครอบคลุม 5 หมู่บ้าน จำนวน 50 คน	20,000	-	20,000	เม.ย. - มิ.ย. 69	-	/	-	-	สำนักปลัด	ยังไม่ได้ดำเนินการ	เตรียมดำเนินการ ในเดือน มิ.ย. 69
รวม			30,000	-	30,000	-	-	-	-	-		-	-

ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ข้อมูล ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2568 - 31 มีนาคม 2569

องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สมบูรณ์และยั่งยืน

5.2 กลยุทธ์ที่ 5.2 ส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนากวามคุ้มครอง ป้องกัน แก้ไขปัญหาขยะ น้ำเสีย และมลภาวะ

(1) แผนงาน เคหะและชุมชน

ลำดับ	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น จากโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ อนุมัติ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)		ระยะเวลาดำเนินงาน		ความก้าวหน้าการดำเนินงาน (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มี.ค. 2569)			หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงานหรือ ผลสัมฤทธิ์ของ โครงการ/กิจกรรม	ปัญหา/ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ
				เบิกจ่าย	คงเหลือ	ตามแผน ดำเนินงาน	ดำเนินการ จริง	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ			
1	โครงการคัดแยกขยะ	1.สำรวจและเก็บข้อมูลปริมาณ ขยะแต่ละหมู่บ้าน 2.จัดอบรมให้ความรู้ คณะกรรมการจัดการขยะ ประจำหมู่บ้าน 3. ดำเนินการจัดการขยะตาม แนวทางและนโยบายฯ 4. จำนวนกลุ่มเป้าหมาย ครอบคลุม 5 หมู่บ้าน จำนวน 50 คน	20,000		20,000	ต.ค. 68 - ก.ย. 69					สำนักปลัด		

(ข้อบัญญัติฯ 2569 หน้า 81/122)

ลำดับ	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น จากโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ อนุมัติ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)		ระยะเวลาดำเนินงาน		ความก้าวหน้าการดำเนินงาน (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มี.ค. 2569)			หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงานหรือ ผลสัมฤทธิ์ของ โครงการ/กิจกรรม	ปัญหา/ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ
				เบิกจ่าย	คงเหลือ	ตามแผน ดำเนินงาน	ดำเนินการ จริง	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ			
2	โครงการจัดการและกำจัดมูล ฝอยของเสียอันตรายองค์การ บริหารส่วนตำบลรอบเวียง	1.ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บ ขยะอันตราย และแต่งตั้ง คณะทำงานเข้าร่วมกิจกรรม 2.จัดอบรมให้ความรู้ คณะกรรมการจัดการขยะ 3.การให้ความรู้ ลงพื้นที่ติดตาม การจัดการขยะอันตรายตาม นโยบายจังหวัด 4.ดำเนินการจัดการขยะ อันตรายตามแนวทางและ นโยบายฯ 5.จำนวนกลุ่มเป้าหมาย ครอบคลุม 5 หมู่บ้าน จำนวน 50 คน (ข้อบัญญัติฯ หน้า 81/122)	20,000	-	20,000	ต.ค. 68 - ก.ย. 69	ครั้งที่ 1 20 ก.พ. 69	-	/	-	สำนักปลัด	ดำเนินการบันทึกข้อมูล ในระบบ D-ToC ภายใน 27 พ.ย. 68 และมีการดำเนินการ จัดเก็บขยะอันตราย นำส่งให้ อบจ.เชียงราย ครั้งที่ 1 ตามหนังสือ แจ้งจาก กำหนดการ ขนย้ายขยะอันตราย จาก อบจ.เชียงราย เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2569	ดำเนินการเก็บ ขยะอันตราย ส่ง อบจ.เชียงราย ปีละ 2 ครั้ง
รวม			40,000	-	20,000	-	-	-	-	-		-	-

ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ข้อมูล ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2568 - 31 มีนาคม 2569

องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สมบูรณ์และยั่งยืน

5.3 กลยุทธ์ที่ 5.4 ส่งเสริมและสนับสนุนป้องกันและแก้ไขไฟป่า หมอกควัน

(1) แผนงาน เเคะและชุมชน

ลำดับ	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น จากโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ อนุมัติ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)		ระยะเวลาดำเนินงาน		ความก้าวหน้าการดำเนินงาน (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มี.ค. 2569)			หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงานหรือ ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ/ กิจกรรม	ปัญหา/ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ
				เบิกจ่าย	คงเหลือ	ตามแผน ดำเนินงาน	ดำเนินการ จริง	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ			
1	โครงการรณรงค์เพื่อลด หมอกควัน (ข้อบัญญัติฯ หน้า 115/122)	1.อบรมให้ความรู้การรณรงค์เพื่อ ลดหมอกควันและทำป้าย รณรงค์ประชาสัมพันธ์ในพื้นที่ อบต.รอบเวียง 2.ทำกิจกรรมเกี่ยวกับการ กำจัด/ย่อยสลายเศษเหลือทิ้ง ทางการเกษตร 3.กลุ่มเป้าหมาย ประชาชน ทั่วไปและเกษตรกรในพื้นที่ อบต.รอบเวียง จำนวน 40 คน	15,000	8,935	6,065	ธ.ค. 68 - ก.ค.69	5 มี.ค 69	-	-	/	สำนักปลัด	ประชาชนทั่วไปและ เกษตรกร ได้ใช้ประโยชน์ จากวัสดุเหลือใช้ทาง การเกษตร เช่น ตอซัง ฟาง ข้าว ซังข้าวโพด ฯลฯ แทน การเผาโดยไม่ใช้ประโยชน์ และได้รู้วิธีการป้องกันไฟ ไหม้ลุกลามเข้าพื้นที่ทาง การเกษตรเพื่อลด ค่าเสียหายทางการเกษตร ของประชาชนจำนวน ผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 40 คน	ไม่มี
รวม			15,000	8,935	6,065	-	-	-	-	-		-	-

ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ข้อมูล ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2568 - 31 มีนาคม 2569

องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร

6.1 กลยุทธ์ที่ 6.1 พัฒนาศักยภาพบุคลากรท้องถิ่น

(1) แผนงาน บริหารงานทั่วไป

ลำดับ	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น จากโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ อนุมัติ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)		ระยะเวลาดำเนินงาน		ความก้าวหน้าการดำเนินงาน (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มี.ค. 2569)			หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงานหรือ ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ/ กิจกรรม	ปัญหา/ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ
				เบิกจ่าย	คงเหลือ	ตามแผน ดำเนินงาน	ดำเนินการ จริง	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ			
1	โครงการฝึกอบรมเพิ่ม ประสิทธิภาพบุคลากร	จัดโครงการอบรมเพิ่ม ประสิทธิภาพบุคลากรในองค์กร 1.คณะผู้บริหาร อบต.รอบเวียง จำนวน 4 คน 2.สมาชิกสภา อบต.รอบเวียง จำนวน 6 คน 3.พนักงานส่วนตำบล อบต.รอบ เวียง จำนวน 22 คน 4.ครู อบต.รอบเวียง จำนวน 1 คน 5.ผู้ดูแลเด็ก จำนวน 1 คน 6.พนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 7 คน 7.พนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 4 คน จำนวนเป้าหมายรวม 45 คน	50,000	-	50,000	ก.พ - ส.ค. 69	-	-	/	-	สำนักปลัด	อยู่ระหว่างดำเนินการ	อยู่ระหว่างการ เตรียมการและ จะดำเนินการ ในช่วงเดือน ก.ค. - ส.ค. 69

(ข้อมูลผู้ติดตาม หน้า 27/129)

ลำดับ	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น จากโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ อนุมัติ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)		ระยะเวลาดำเนินงาน		ความก้าวหน้าการดำเนินงาน (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มี.ค. 2569)			หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงานหรือ ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ/ กิจกรรม	ปัญหา/ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ
				เบิกจ่าย	คงเหลือ	ตามแผน ดำเนินงาน	ดำเนินการ จริง	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ			
2	โครงการอบรมให้ความรู้ เรื่องกฎหมายเบื้องต้น (ข้อบัญญัติ ฯ หน้า 17/122)	จัดโครงการอบรมให้ความรู้ กฎหมายเบื้องต้น ให้แก่ สมาชิก สภาฯ คณะผู้บริหารพนักงานส่วน ตำบล พนักงานจ้าง ผู้นำชุมชน และประชาชนทั่วไปในเขตพื้นที่ รับผิดชอบของ อบต.รอบเวียง จำนวน 50 คน	20,000	-	20,000	พ.ค. - ส.ค. 69	-	/	-	-	สำนักปลัด	ยังไม่ได้ดำเนินการ	เตรียม ดำเนินการใน เดือน ก.ค. 69
3	โครงการอบรมให้ความรู้ เกี่ยวกับการปฏิบัติตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของ ราชการ พ.ศ.2540 (ข้อบัญญัติ ฯ หน้า 16/122)	จัดโครงการอบรมให้ความรู้ เกี่ยวกับการปฏิบัติตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ผู้เข้าร่วมโครงการเป็น พนักงานอบต.รอบเวียงและ ประชาชนในพื้นที่ จำนวน 50 คน	5,000	-	5,000	มิ.ย. - ก.ค. 69	-	/	-	-	สำนักปลัด	ยังไม่ได้ดำเนินการ	เตรียม ดำเนินการใน เดือน ก.ค. 69
รวม			75,000	-	75,000	-	-	-	-	-		-	-

ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ข้อมูล ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2568 - 31 มีนาคม 2569

องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร

6.2 กลยุทธ์ที่ 6.4 ส่งเสริมและสนับสนุนกระบวนการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นของทุกภาคส่วน และสร้างความปรองดองสมานฉันท์

(1) แผนงาน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น จากโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ อนุมัติ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)		ระยะเวลาดำเนินงาน		ความก้าวหน้าการดำเนินงาน (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มี.ค. 2569)			หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงานหรือ ผลสัมฤทธิ์ของ โครงการ/กิจกรรม	ปัญหา/อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ
				เบิกจ่าย	คงเหลือ	ตามแผน ดำเนินงาน	ดำเนินการจริง	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ			
1	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	1.มีการจัดประชุมประชาคม ท้องถิ่น รับทราบปัญหาความ ต้องการของประชาชนในพื้นที่ เพื่อนำข้อมูลมากำหนดแนว ทางการพัฒนาท้องถิ่น 2.สนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนา หมู่บ้านเพื่อนำข้อมูลมาประกอบ และบูรณาการในการจัดทำ แผนพัฒนาท้องถิ่น 3.กลุ่มเป้าหมาย สักส่วน ประชาคมท้องถิ่น (ตามประกาศ อบต.รอบเวียง กำหนด) คณะ กรรมการแผน (ตามคำสั่ง อบต. รอบเวียง กำหนด) ประชาชนใน พื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลรอบ เวียง	20,000	11,540	8,460	ธ.ค. 68 -มิ.ย. 69	<u>กิจกรรมที่1</u> ระหว่าง วันที่ 23-25 มีนาคม 2569 <u>กิจกรรมที่2</u> ยังไม่ได้ ดำเนินการ	-	/	-	สำนักปลัด	<u>กิจกรรมที่ 1</u> จัดเวที ประชาคมหมู่บ้าน หมู่ ที่ 1 – หมู่ที่ 5 เพื่อให้ ความรู้และรับทราบ ปัญหา ความต้องการ และรับฟังความ คิดเห็นของประชาชน <u>กิจกรรมที่ 2</u> ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ไม่มี

(ข้อมูลบัญชีฯ หน้า 84/122)

ลำดับ	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น จากโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ อนุมัติ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)		ระยะเวลาดำเนินงาน		ความก้าวหน้าการดำเนินงาน (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มี.ค. 2569)			หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงานหรือ ผลสัมฤทธิ์ของ โครงการ/กิจกรรม	ปัญหา/อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ
				เบิกจ่าย	คงเหลือ	ตามแผน ดำเนินงาน	ดำเนินการจริง	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ			
2	โครงการอบรมสร้าง จิตสำนึกด้านการป้องกัน การทุจริตคอร์รัปชัน (ข้อบัญญัติฯ 2569 หน้า 86/122)	1. จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้ เกี่ยวกับปัญหาและภัยของยาเสพติด 2.กลุ่มเป้าหมาย เยาวชน นักเรียน นักศึกษา จากสถานศึกษาในเขต พื้นที่ รับผิดชอบของ อบต.รอบ เวียง จำนวน 50 คน	20,000	-	20,000	เม.ย. - ส.ค. 69	-	/	-	-	สำนักปลัด	ยังไม่ได้ดำเนินการ	จะดำเนินการ ในช่วงเดือน ก.ค. - ส.ค. 69
รวม			40,000	11,540	28,460	-	-	-	-	-		-	-

ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ข้อมูล ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2568 - 31 มีนาคม 2569

องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร

6.3 กลยุทธ์ที่ 6.5 พัฒนาและปรับปรุงการบริการ สถานที่ปฏิบัติงาน เครื่องมือ เครื่องใช้ วัสดุ ครุภัณฑ์ เทคโนโลยีสารสนเทศ และสื่อประชาสัมพันธ์ ในการรองรับการบริการประชาชน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

(1) แผนงาน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น จากโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ อนุมัติ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)		ระยะเวลาดำเนินงาน		ความก้าวหน้าการดำเนินงาน (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มี.ค. 2569)			หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงานหรือ ผลสัมฤทธิ์ของ โครงการ/ กิจกรรม	ปัญหา/ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ
				เบิกจ่าย	คงเหลือ	ตามแผน ดำเนินงาน	ดำเนินการ จริง	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ			
1	โครงการ อบต.เคลื่อนที่ (ข้อบัญญัติฯ หน้า 16/122)	ออกให้บริการประชาชนนอก สถานที่ เช่น ให้บริการรับชำระ ค่าภาษี/รับชำระค่าธรรมเนียม ต่างๆ / การขออนุญาตก่อสร้าง / การต่อใบอนุญาตต่าง ๆ / การรับ เรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ และรับฟัง ความคิดเห็นของประชาชน ฯลฯ กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ประชาชน ในตำบลรอบเวียง 5 หมู่บ้าน	5,000	-	5,000	ม.ค.-ส.ค. 69	-	/	-	-	สำนักปลัด	ยังไม่ได้ดำเนินการ	คาดว่าจะดำเนิน โครงการในช่วง เดือน มิ.ย. - ก.ค. 69

ลำดับ	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น จากโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ อนุมัติ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)		ระยะเวลาดำเนินงาน		ความก้าวหน้าการดำเนินงาน (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มี.ค. 2569)			หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงานหรือ ผลสัมฤทธิ์ของ โครงการ/ กิจกรรม	ปัญหา/ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ
				เบิกจ่าย	คงเหลือ	ตามแผน ดำเนินงาน	ดำเนินการ จริง	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ			
2	โครงการ 5 ส. (ข้อบัญญัติฯ หน้า 15/122)	- ปรับปรุงภูมิทัศน์ทั้งภายในและ ภายนอกสำนักงาน อบรรม ทบทวนความรู้เกี่ยวกับกิจกรรม 5ส. จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่ เกี่ยวข้องในการจัดทำกิจกรรม 5 ส. - กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ 1 หน่วย คือ หน่วยตรวจสอบภายใน และ 4 ส่วน คือ สำนักปลัด กองคลัง กองช่าง และกองการสื่อสาร	20,000	-	20,000	ต.ค. 68 -ก.ค. 69	ต.ค. 68 -ก.ค. 69	-	/	-	สำนักปลัด	1.ปรับปรุงภูมิทัศน์ทั้ง ภายในและภายนอก สำนักงาน 2.จัดซื้อวัสดุที่เกี่ยวข้อง ในการจัดกิจกรรม 5ส.	ยังมีการดำเนิน โครงการ ต่อเนื่องคาดว่า จะแล้วเสร็จใน เดือน ก.ค. 69
รวม			25,000	-	25,000	-	-	-	-	-		-	-

ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ข้อมูล ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2568 - 31 มีนาคม 2569

กรณี ได้ก่อหนี้ผูกพันและได้กันเงินไว้แล้วก่อนสิ้นปีงบประมาณ

องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

1.ยุทธศาสตร์ ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะ

1.1 กลยุทธ์ที่ 1.1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ก่อสร้าง ปรับปรุง ต่อเติม ซ่อมแซม หรือบำรุงรักษา ทั้งการสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และบริการสาธารณะให้ได้มาตรฐานและทั่วถึงครอบคลุมทุกพื้นที่

(1) แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น จากโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ อนุมัติ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)		ระยะเวลาดำเนินงาน		ความก้าวหน้าการดำเนินงาน (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มี.ค.2569)			หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน หรือ ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ/ กิจกรรม	ปัญหา/ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ
				เบิกจ่าย	คงเหลือ	ตามแผน ดำเนินงาน	ดำเนินการ จริง	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ			
1	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 6 บ้านหนองด่าน หมู่ที่ 1 (ข้อบัญญัติฯ ปี 68)	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ปริมาณงาน ขนาดผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ความยาว 111.00 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 444.00 ตารางเมตร	317,300	300,000	17,300	ต.ค.-ธ.ค. 68	ก.ย. - พ.ย. 68	-	-	/	กองช่าง	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก ปริมาณงาน ขนาดผิว จราจรกว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ความยาว 111.00 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่ น้อยกว่า 444.00 ตารางเมตร	ไม่มี
2	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 8/2 บ้านหนองด่าน หมู่ที่ 1 (ข้อบัญญัติฯ ปี 68)	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ปริมาณงาน ขนาดผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ความยาว 94.00 เมตร หรือมี พื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 376.00 ตารางเมตร	268,100	233,000	35,100	ต.ค.-ธ.ค. 68	ส.ค. - พ.ย. 68	-	-	/		ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก ปริมาณงาน ขนาดผิว จราจรกว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ความยาว 94.00 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่ น้อยกว่า 376.00 ตารางเมตร	ไม่มี

ลำดับ	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น จากโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ อนุมัติ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)		ระยะเวลาดำเนินงาน		ความก้าวหน้าการดำเนินงาน (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มี.ค.2569)			หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน หรือ ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ/ กิจกรรม	ปัญหา/ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ
				เบิกจ่าย	คงเหลือ	ตามแผน ดำเนินงาน	ดำเนินการ จริง	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ			
3	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนหัว ฝาย-วัดใหม่หน้าค่าย ซอย 12 บ้านหนองด่าน หมู่ที่ 1	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ปริมาณงาน ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ความยาว 185.00 เมตร หรือมี พื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 740.00 ตารางเมตร	518,100	415,000	103,100	ต.ค.-ธ.ค. 68	ก.ค. - ต.ค. 68	-	-	/		ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก ปริมาณงาน ขนาดผิว จราจรกว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ความยาว 185.00 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่ น้อยกว่า 740.00 ตารางเมตร	ไม่มี
	(ข้อบัญญัติฯ ปี 68)												
4	โครงการก่อสร้างรางระบาย น้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อม ขยายผิวจราจรคอนกรีตเสริม เหล็ก ถนนประชาอุทิศ บ้าน ป่ายางมน หมู่ที่ 2	ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีต เสริมเหล็ก แบบมีฝาปิด ขนาด ปากรางกว้าง 0.30 เมตร ลึก 0.30 เมตร ความยาว 108.00 เมตร พร้อมขยายผิวจราจร คอนกรีต ความกว้าง เฉลี่ย 2.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ความยาว 110.00 เมตร มีพื้นที่คอนกรีต ไม่น้อยกว่า 215.00 ตารางเมตร	490,000	480,000	10,000	ต.ค.-ธ.ค. 68	ก.ย. - พ.ย. 68	-	-	/		ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีต เสริมเหล็ก แบบมีฝาปิด ขนาดปากรางกว้าง 0.30 เมตร ลึก 0.30 เมตร ความยาว 108.00 เมตร พร้อมขยายผิว จราจรคอนกรีต ความกว้าง เฉลี่ย 2.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ความยาว 110.00 เมตร มีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 215.00 ตารางเมตร	ไม่มี
	(ข้อบัญญัติฯ ปี 68)												
5	โครงการปรับปรุงถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 12/2 บ้านป่ายางมน หมู่ที่ 2	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ปริมาณงานผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ความ ยาว 115.00 เมตร หรือมีพื้นที่ หินคลุกไม่น้อยกว่า 460.00 ตารางเมตร	377,000	352,000	25,000	ต.ค.-ธ.ค. 68	ก.ย. - พ.ย. 68	-	-	/		ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก ปริมาณงานผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ความยาว 115.00 เมตร หรือมีพื้นที่หินคลุกไม่ น้อยกว่า 460.00 ตารางเมตร	ไม่มี
	(ข้อบัญญัติฯ ปี 68)												

ลำดับ	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น จากโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ อนุมัติ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)		ระยะเวลาดำเนินงาน		ความก้าวหน้าการดำเนินงาน (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มี.ค.2569)			หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน หรือ ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ/ กิจกรรม	ปัญหา/ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ
				เบิกจ่าย	คงเหลือ	ตามแผน ดำเนินงาน	ดำเนินการ จริง	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ			
6	โครงการปรับปรุงถนน คอนกรีตเสริมเหล็กพร้อม ก่อสร้างรางระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 5 บ้านป่าบง หมู่ที่ 3 (ข้อบัญญัติฯ ปี 68)	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ความ ยาว 75.00 เมตร หรือมีพื้นที่ คอนกรีตไม่น้อยกว่า 300.00 ตารางเมตร พร้อมก่อสร้างราง ระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก แบบมีฝาปิด ขนาดปากรางกว้าง 0.50 เมตร ลึก 0.50 เมตรความ ยาว 80.00 เมตร	714,600	605,000	109,600	ต.ค.-ธ.ค. 68	ก.ย. 68 - ม.ค. 69	-	-	/		ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก ขนาดผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ความยาว 75.00 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อย กว่า 300.00 ตารางเมตร พร้อมก่อสร้างรางระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก แบบมีฝา ปิด ขนาดปากรางกว้าง 0.50 เมตร ลึก 0.50 เมตรความยาว 80.00 เมตร	ไม่มี
รวม			2,685,100	2,385,000	300,100	-	-	-	-	-		-	-

ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ข้อมูล ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2568 - 31 มีนาคม 2569

กรณี ยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน และได้กันเงินไว้แล้วก่อนสิ้นปีงบประมาณ

องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

1.ยุทธศาสตร์ ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะ

1.1 กลยุทธ์ที่ 1.1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ก่อสร้าง ปรับปรุง ต่อเติม ซ่อมแซม หรือบำรุงรักษา ทั้งการสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และบริการสาธารณะให้ได้มาตรฐานและทั่วถึงครอบคลุมทุกพื้นที่

(1) แผนงาน อุทสากรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณอนุมัติ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)		ระยะเวลาดำเนินงาน		ความก้าวหน้าการดำเนินงาน (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มี.ค.2569)			หน่วยงานที่รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน หรือ ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ/กิจกรรม	ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
				เบิกจ่าย	คงเหลือ	ตามแผนดำเนินงาน	ดำเนินการจริง	ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ			
1	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง (โอนตั้งรายการใหม่ ปีงบประมาณ 2568)	ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดปากรางกว้าง 0.30 เมตร ลึก 0.30 เมตร ยาว 225 เมตร	750,000	720,000	30,000	ต.ค. 68 - ก.พ. 69	ธ.ค. 68 - มี.ค. 69	-	-	/	กองช่าง	ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดปากรางกว้าง 0.30 เมตร ลึก 0.30 เมตร ยาว 225 เมตร	ไม่มี
2	โครงการปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ภายในที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง (โอนตั้งรายการใหม่ ปีงบประมาณ 2568)	ปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ภายในที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง จำนวน 1 หลัง	250,000	249,500	500	ต.ค. - ธ.ค. 68	ธ.ค. 68 - ก.พ. 69	-	-	/	กองช่าง	ปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ภายในที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง จำนวน 1 หลัง	ไม่มี
รวม			1,000,000	969,500	30,500	-	-	-	-	-		-	-

ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ข้อมูล ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2568 - 31 มีนาคม 2569

กรณี ที่ยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพันไว้

องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

1.ยุทธศาสตร์ ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะ

1.1 กลยุทธ์ที่ 1.1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ก่อสร้าง ปรับปรุง ต่อเติม ซ่อมแซม หรือบำรุงรักษา ทั้งการสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และบริการสาธารณะให้ได้มาตรฐานและทั่วถึงครอบคลุมทุกพื้นที่

(1) แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น จากโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ อนุมัติ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)		ระยะเวลาดำเนินงาน		ความก้าวหน้าการดำเนินงาน (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มี.ค.2569)			หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน หรือ ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ/ กิจกรรม	ปัญหา/ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ
				เบิกจ่าย	คงเหลือ	ตามแผน ดำเนินงาน	ดำเนินการ จริง	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ			
1	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ถนน หนองกกน้อย ซอย 1 บ้าน หนองด่าน หมู่ที่ 1 (เงินสะสม ปีงบประมาณ 2568)	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ความยาว 289.00 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่ น้อยกว่า 1,156.00 ตารางเมตร	570,000	516,000	54,000	ต.ค. 68 - ก.พ. 69	พ.ย. 68 - ก.พ. 69	-	-	/	กองช่าง	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก ขนาดกว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ความยาว 289.00 เมตร หรือมีพื้นที่ คอนกรีตไม่น้อยกว่า 1,156.00 ตารางเมตร	ไม่มี
2	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 13/2 บ้านหนองด่าน หมู่ที่ 1 (เงินสะสม ปีงบประมาณ 2568)	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 93 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี พื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 372 ตารางเมตร	249,000	-	249,000	ก.พ. - พ.ค. 69	-	-	/	-	กองช่าง	อยู่ระหว่างการจัดซื้อจัดจ้าง	ไม่มี

ลำดับ	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น จากโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ อนุมัติ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)		ระยะเวลาดำเนินงาน		ความก้าวหน้าการดำเนินงาน (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มี.ค.2569)			หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน หรือ ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ/ กิจกรรม	ปัญหา/ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ
				เบิกจ่าย	คงเหลือ	ตามแผน ดำเนินงาน	ดำเนินการ จริง	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ			
3	โครงการก่อสร้างถนนหิน คลุก ซอยร้านซิค คาเฟ่ ถึง ซอยร้านลาบปลาลุงทองดี 2 ถนนหนองกกน้อย บ้าน หนองด่าน หมู่ที่ 1 (เงินสะสม ปีงบประมาณ 2568)	ก่อสร้างถนนหินคลุก ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 323 เมตร หนา 0.10 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีต ไม่น้อยกว่า 1,292 ตารางเมตร	186,700	162,500	24,200	ก.พ. - พ.ค. 69	-	-	/	-	กองช่าง	ผู้รับจ้างอยู่ระหว่างดำเนินงาน คาดว่าจะแล้วเสร็จในเดือน ก.ค. 2569	ไม่มี
4	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 8/1 บ้านหนองด่าน หมู่ที่ 1 (เงินสะสม ปีงบประมาณ 2568)	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 133 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี พื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 532 ตารางเมตร	387,000	-	387,000	ก.พ. - พ.ค. 69	-	-	/	-	กองช่าง	อยู่ระหว่างการจัดซื้อจัดจ้าง	ไม่มี
5	โครงการก่อสร้างรางระบาย น้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ใน บริเวณพื้นที่สาธารณะ ประโยชน์อาคาร อเนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน บ้านปายางมน หมู่ที่ 2 (เงินสะสม ปีงบประมาณ 2568)	ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีต เสริมเหล็ก ขนาดปากรางกว้าง 0.30 เมตร ลึก 0.30 เมตร ยาว 140 เมตร	446,500	411,000	35,500	ต.ค. - ธ.ค. 68	ม.ค. - เม.ย. 69	-	-	/	กองช่าง	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด ปากรางกว้าง 0.30 เมตร ลึก 0.30 เมตร ยาว 140 เมตร	ไม่มี

ลำดับ	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น จากโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ อนุมัติ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)		ระยะเวลาดำเนินงาน		ความก้าวหน้าการดำเนินงาน (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มี.ค.2569)			หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน หรือ ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ/ กิจกรรม	ปัญหา/ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ
				เบิกจ่าย	คงเหลือ	ตามแผน ดำเนินงาน	ดำเนินการ จริง	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ			
6	โครงการก่อสร้างรั้วรอบ พื้นที่สาธารณประโยชน์ อาคารอเนกประสงค์ประจำ หมู่บ้าน (เงินสะสม ปีงบประมาณ 2568)	ก่อสร้างรั้วคอนกรีต ขนาดสูง 1.50 เมตร ยาว 139 เมตร	452,900	412,500	40,400	ต.ค. - ธ.ค. 68	ธ.ค. 68 - ก.พ. 69	-	-	/	กองช่าง	ก่อสร้างรั้วคอนกรีต ขนาดสูง 1.50 เมตร ยาว 139 เมตร	ไม่มี
7	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย บ้านนายผาย คำฟู บ้านป่า บง หมู่ที่ 3 (เงินสะสม ปีงบประมาณ 2568)	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 1.60-3.50 เมตร ยาว 51 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็ก ไม่น้อยกว่า 161 ตารางเมตร	98,000	-	98,000	ก.พ. - พ.ค. 69	-	-	/	-	กองช่าง	อยู่ระหว่างการจัดซื้อจัดจ้าง	ไม่มี
8	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย ลลิตา ต่อจากถนนคอนกรีต เดิม จำนวน 4 จุด บ้านป่าบง หมู่ที่ 3 (เงินสะสม ปีงบประมาณ 2568)	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 4 จุด ดังนี้ จุดที่ 1 ขนาด กว้าง 4 เมตร เมตร ยาว 27 เมตร หนา 0.15 เมตร จุดที่ 2 ขนาด กว้าง 4 เมตร เมตร ยาว 39 เมตร หนา 0.15 เมตร จุดที่ 3 ขนาด กว้าง 4 เมตร เมตร ยาว 22 เมตร หนา 0.15 เมตร จุดที่ 4 ขนาด กว้าง 4 เมตร เมตร ยาว 166 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คอนกรีตเสริมเหล็ก รวมทั้ง 4 จุด ไม่น้อยกว่า 1,016 ตารางเมตร	669,000	660,000	9,000	ต.ค. 68 - ก.พ. 69	พ.ย. 68 - ก.พ. 69	-	-	/	กองช่าง	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 4 จุด ดังนี้ จุดที่ 1 ขนาดกว้าง 4 เมตร เมตร ยาว 27 เมตร หนา 0.15 เมตร จุด ที่ 2 ขนาดกว้าง 4 เมตร เมตร ยาว 39 เมตร หนา 0.15 เมตร จุดที่ 3 ขนาดกว้าง 4 เมตร เมตร ยาว 22 เมตร หนา 0.15 เมตร จุดที่ 4 ขนาดกว้าง 4 เมตร เมตร ยาว 166 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คอนกรีตเสริมเหล็ก รวมทั้ง 4 จุดไม่น้อยกว่า 1,016 ตาราง เมตร	ไม่มี

ลำดับ	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น จากโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ อนุมัติ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)		ระยะเวลาดำเนินงาน		ความก้าวหน้าการดำเนินงาน (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มี.ค.2569)			หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน หรือ ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ/ กิจกรรม	ปัญหา/ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ
				เบิกจ่าย	คงเหลือ	ตามแผน ดำเนินงาน	ดำเนินการ จริง	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ			
9	โครงการก่อสร้างรางระบาย น้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 7 บ้านป่าบง หมู่ที่ 3 (เงินสะสม ปีงบประมาณ 2568)	ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีต เสริมเหล็ก ขนาดปากรางกว้าง 0.50 เมตร ลึก 0.50 เมตร ยาว 40 เมตร	214,400	214,000	400	ต.ค. - ธ.ค. 68	ม.ค. - เม.ย. 69	-	-	/		ก่อสร้างรางระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดปากรางกว้าง 0.50 เมตร ลึก 0.50 เมตร ยาว 40 เมตร	ไม่มี
10	โครงการก่อสร้างรางระบาย น้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนน บ้านป่าจั่ว-หนองด่าน บ้านป่า จั่ว หมู่ที่ 4 (เงินสะสม ปีงบประมาณ 2568)	ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีต เสริมเหล็ก ขนาดปากรางกว้าง 0.30 เมตร ลึก 0.30 เมตร ยาว 183 เมตร	649,000	598,168	50,832	ต.ค. 68 - ก.พ. 69	ธ.ค. 68 - มี.ค. 69	-	-	/	กองช่าง	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด ปากรางกว้าง 0.30 เมตร ลึก 0.30 เมตร ยาว 183 เมตร	ไม่มี
11	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ถนน สายเลียบลำน้ำกรรณเชื่อม ถนนเทศบาลนครเชียงราย บ้านป่ายางมนใหม่ หมู่ที่ 5 (เงินสะสม ปีงบประมาณ 2568)	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้าง 6 เมตร ยาว 50 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็ก ไม่น้อยกว่า 300 ตารางเมตร	184,000	-	184,000	ก.พ. - พ.ค. 69	-	-	/	-	กองช่าง	อยู่ระหว่างการจัดซื้อจัดจ้าง	ไม่มี
12	โครงการก่อสร้างรางระบาย น้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนน ทุ่งสันรวม บ้านป่ายางมนใหม่ หมู่ที่ 5 (เงินสะสม ปีงบประมาณ 2568)	ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีต เสริมเหล็ก ขนาดปากรางกว้าง 0.30 เมตร ลึก 0.30 เมตร ยาว 99 เมตร	294,000	-	294,000	ต.ค. - ธ.ค. 68	-	-	/	-	กองช่าง	อยู่ระหว่างการจัดซื้อจัดจ้าง	ไม่มี

ลำดับ	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น จากโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ อนุมัติ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)		ระยะเวลาดำเนินงาน		ความก้าวหน้าการดำเนินงาน (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มี.ค.2569)			หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน หรือ ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ/ กิจกรรม	ปัญหา/ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ
				เบิกจ่าย	คงเหลือ	ตามแผน ดำเนินงาน	ดำเนินการ จริง	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ			
13	โครงการก่อสร้างรางระบาย น้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย ทรัพย์ธานี บ้านป่ายางมน ใหม่ หมู่ที่ 5 (เงินสะสม ปีงบประมาณ 2568)	ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีต เสริมเหล็ก ขนาดปากรางกว้าง 0.30 เมตร ลึก 0.30 เมตร ยาว 106 เมตร	348,000	-	348,000	ต.ค. - ธ.ค. 68	-	-	/	-	กองช่าง	อยู่ระหว่างการจัดซื้อจัดจ้าง	ไม่มี
รวม			4,748,500	2,974,168	1,774,332	-	-	-	-	-		-	-

ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ข้อมูล ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2568 - 31 มีนาคม 2569

กรณี โครงการต่อเนื่องจากปีงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. 2568

องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

1.ยุทธศาสตร์ ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะ

1.1 กลยุทธ์ที่ 1.1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ก่อสร้าง ปรับปรุง ต่อเติม ซ่อมแซม หรือบำรุงรักษา ทั้งการสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และบริการสาธารณะให้ได้มาตรฐานและทั่วถึงครอบคลุมทุกพื้นที่

(1) แผนงาน เคหะและชุมชน

ลำดับ	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณอนุมัติ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)		ระยะเวลาดำเนินงาน		ความก้าวหน้าการดำเนินงาน (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มี.ค.2569)			หน่วยงานที่รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน หรือ ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ/กิจกรรม	ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
				เบิกจ่าย	คงเหลือ	ตามแผนดำเนินงาน	ดำเนินการจริง	ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ			
1	โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะภายในหมู่บ้าน (ไฟกิ่ง) บ้านหนองดำน หมู่ที่ 1 โครงการต่อเนื่องจาก ปีงบประมาณ 2568	รายละเอียดตามประมาณการและเป็นไปตามแบบแปลนของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาเชียงรายกำหนด	176,567.90	176,567.90	-	ต.ค. 68 - เม.ย. 69	พ.ย. 68 - ก.พ. 69	-	-	/	กองช่าง	ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะภายในหมู่บ้าน (ไฟกิ่ง) บ้านหนองดำน หมู่ที่ 1 ตามประมาณการและเป็นไปตามแบบแปลนของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาเชียงรายกำหนด	ไม่มี
2	โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะภายในหมู่บ้าน (ไฟกิ่ง) บ้านปายางมนหมู่ที่ 2 โครงการต่อเนื่องจาก ปีงบประมาณ 2568	รายละเอียดตามประมาณการและเป็นไปตามแบบแปลนของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาเชียงรายกำหนด	219,235	219,234.99	0.01	ต.ค. 68 - เม.ย. 69	-	-	-	/	กองช่าง	ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะภายในหมู่บ้าน (ไฟกิ่ง) บ้านปายางมน หมู่ที่ 2 ตามประมาณการและเป็นไปตามแบบแปลนของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาเชียงรายกำหนด	ไม่มี

ลำดับ	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณอนุมัติ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)		ระยะเวลาดำเนินงาน		ความก้าวหน้าการดำเนินงาน (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มี.ค.2569)			หน่วยงานที่รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน หรือ ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ/กิจกรรม	ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
				เบิกจ่าย	คงเหลือ	ตามแผนดำเนินงาน	ดำเนินการจริง	ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ			
3	โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะภายในหมู่บ้าน (ไฟกิ่ง) บ้านป่าบง หมู่ที่ 3	รายละเอียดตามประมาณการและเป็นไปตามแบบแปลนของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาเชียงใหม่	114,123	114,122.55	0.45	ต.ค. 68 - เม.ย. 69	-	-	-	/	กองช่าง	ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะภายในหมู่บ้าน (ไฟกิ่ง) บ้านป่าบง หมู่ที่ 3 ตามประมาณการและเป็นไปตามแบบแปลนของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาเชียงใหม่	ไม่มี
โครงการต่อเนื่องจาก ปีงบประมาณ 2568													
รวม			509,926	509,925	0.46	-	-	-	-	-		-	-